

Izvođač: RELIANCE d.o.o.
Adresa: M. Držića 25, 21 000 Split
OIB: 55509707625
IBAN br.: HR69 2340 0091 1107 4045 8
Banka: PBZ

Općina Blato
Trg Franje Tuđmana 4, 20271 Blato
OIB 40097918961

GRADEVINA: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U OPĆINI BLATO

Vrsta radova: Građevinski-obrtnički i instalaterski radovi

Osnovni ugovor	od 10.10.2019 g.	Ugovoreni iznos:	8.965.009,73
		(bez PDV-a)	
Dodatak I. Ugovoru	od 03.06.2020 g.	Ugovoreni iznos:	8.965.009,73
		(bez PDV-a)	
Dodatak II. Ugovoru	od 30.11.2020 g.	Ugovoreni iznos:	8.965.009,73
		(bez PDV-a)	
Dodatak III. Ugovoru	od 27.01.2021 g.	Ugovoreni iznos:	8.836.519,85
		(bez PDV-a)	
Dodatak IV. Ugovoru	od 15.04.2021 g.	Ugovoreni iznos:	8.836.519,85
		(bez PDV-a)	
Dodatak V. Ugovoru	od 25.05.2021 g.	Ugovoreni iznos:	8.955.000,00
		(bez PDV-a)	

R-1

OKONČANA SITUACIJA br. 58-21 / G 205

za izvršene radove zaključno s mjesecom KOLOVOZ 2021

	<u>Ukupan iznos</u>
Ukupna vrijednost izvršenih ovjerenih radova	9.524.126,67
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	9.283.820,26
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	240.306,41
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	240.306,41

PRILOG: - obračun u realizaciji radova

Napomena: PDV na vrijednost izvršene građevinske usluge nije obračunat-prijenos porezne obveze na primatelja usluge sukladno Zakonu o PDV-u (Članak 75.; stavak3.; točka a).

Izvođač :

Tomislav Albini, dipl.ing.građ.

Naručitelj:

Split: 02.09.2021.

Glavni nadzorni inženjer:

Mario Bucat dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Tomislav Albini
dipl.ing.građ.
Inženjer gradilišta
GIG 174

RELIANCE d.o.o.
SPLIT

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bucat
dipl.ing.građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1284

Dne:

02-09-2021

[Signature]

BROJ STAVKE	OPIS STAVKE	JEDINIČNA MJERA	UGOVORENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UGOVORENA VRIJEDNOST STAVKE	VRIJEDNOST UKUPNO	VRIJEDNOST PO OVOJ SITUACIJI	INDEX
1	2	3	4	5	6	10	11	12
REKAPITULACIJA								
A GRAĐEVINSKI RADOVI								
A 0.	PRIPREMNI RADOVI				129.468,11	134.608,94	9.243,00	104%
A 1.	ZEMLJANI RADOVI				371.837,46	607.005,50	0,00	163%
A 2.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				2.030.533,74	2.382.242,28	7.563,16	117%
A 3.	ČELIČNE KONSTRUKCIJE				63.963,00	73.481,69	0,00	115%
A 4.	IZOLATERSKI RADOVI				600.478,05	545.283,98	0,00	91%
GRAĐEVINSKI RADOVI A 0.-A 4.						3.196.280,36	16.806,16	117%
UKUPNO:						3.742.622,39	16.806,16	117%
B ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI I OBRITNIČKI RADOVI								
B 1.	ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI				503.736,76	473.589,82	0,00	94%
B 2.	STOLARSKI RADOVI - VANJSKA VRATA, PROZORI I STIJENE				473.085,80	473.085,80	33.846,67	100%
B 3.	STOLARSKI RADOVI - VANJSKA ZAŠTITA OD SUNCA				60.946,07	60.946,07	0,00	100%
B 4.	FASADERSKI RADOVI				689.082,24	663.488,22	0,00	96%
B 5.	LIMARSKI RADOVI				66.821,42	65.490,51	0,00	98%
B 6.	BRAVARSKI RADOVI				40.930,86	82.627,86	0,00	202%
B 7.	STOLARSKI RADOVI - OSTALI				125.681,43	125.598,38	11.480,80	100%
B 8.	KERAMIČARSKI RADOVI				145.456,95	129.101,41	0,00	89%
B 9.	PODNE OBLOGE				34.827,75	32.830,20	0,00	94%
B 10.	KAMENARSKI RADOVI				18.929,00	18.929,00	0,00	100%
B 11.	GIPS-KARTONSKI RADOVI				87.911,52	80.560,25	0,00	92%
B 12.	SOBOSLIKARSKI RADOVI				51.274,41	49.205,78	0,00	96%
ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI I OBRITNIČKI RADOVI B 1.-						2.298.684,20	45.327,47	98%
UKUPNO:						2.255.453,30	45.327,47	98%

02-09-2021

Handwritten signature

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
 Tomislav Bućat
 dipl. ing. građ.
 Ovlašteni inženjer građevinarstva
 G 128⁴

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
 Tomislav Albini
 dipl.ing.građ.
 Inženjer gradilista
 GIG 174

RELANCE d.o.o.
 SPLIT 3

BROJ STAVKE	OPIS STAVKE	JEDINIČNA MJERA	UGOVORENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UGOVORENA VRIJEDNOST STAVKE	VRIJEDNOST UKUPNO	VRIJEDNOST PO OVOJ SITUACIJI	INDEX
1	2	3	4	5	6	10	11	12
C INSTALATERSKI RADOVI								
C.1.	HIDROINSTALACIJE				534.289,00	555.820,38	51.229,50	104%
C.2.	ELEKTROINSTALACIJE				679.930,20	658.350,57	33.620,31	97%
C.3.	INSTALACIJE GRUWANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE				947.501,50			
C.4.	ELEKTROINSTALACIJE-VATRODOJAVA				90.972,00	949.250,50	25.025,00	100%
INSTALATERSKI RADOVI C.1.-C.4.					2.252.692,70	2.272.496,65	146.240,81	101%
D UREĐENJE OKOLIŠA					504.074,52	538.620,60	0,00	107%
GRABEVINSKI, ZAVRŠNI GRABEVINSKI I					8.251.731,77	8.809.192,94	208.374,44	107%
OPREMA ZA VRITC-UNUTARNJA					584.788,08	557.454,30	0,00	95%
H NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RAD					0,00	157.479,43	31.932,00	
SVEUKUPNO:					8.836.519,85	9.524.126,67	240.306,41	108%
PDV					2.209.129,96	2.381.031,67	60.076,60	108%
Ukupno s PDVom					11.045.649,81	11.905.158,34	300.383,01	108%

02-09-2021

[Signature]

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Buncat
 dipl. ing. građ.
 Ovlašten inženjer građevinarstva



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Tomislav Albini
 dipl. ing. građ.
 Inženjer gradilista



RELIANCE d.o.o.
SPLIT