

**Dopis
01 / 2018**

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucata@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Stručna suradnica Sofija Petrinec dipl. inž. građ.

Mob: 099 438 2919

E-mail: sofija.petrinec@fzoeu.hr

Radnička cesta 80

Zagreb, 10 000

Tel: 01 539 1800

Tel: 01 539 1846

Fax: 01 539 1950

Na znanje:

EKO d.o.o. – Blato

n/r Franko Favro prof.

Mob: 098-701-134

E-mail: eko@du.t-com.hr

32. ulica broj 7

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-852-048

Fax: 020-852-594

OPĆINA BLATO na KORČULI

Dorotea Žanetić dipl. inž. građ.

Mob: 099-733-3773

E-mail: tea@blato.hr

E-mail: blato@blato.hr

Trg Franje Tuđmana 4

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-851-041

Fax: 020-851-241

OPĆINA VELA LUKA

Darko Franulović dipl. inž. građ.

Mob: 095-520-4353

E-mail: opcina@velaluka.hr

Obala 3 broj 19

Vela luka, 20270

Tel: 020-295-900

Fax: 020-813-033

„GT - TRADE“ d.o.o. - Split

n/r Arsen Zoran Tonšić dipl. inž. građ.

E-mail: gttrade@gt-trade.hr

Mob: 099 2646 532

Spinčićeva ulica 2D

Split, 21 000

Tel: 021 568 706

Fax: 021 568 710

web: www.gt-trade.hr

**Dopis
01 / 2018**

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

OM/No.01/18/FZOEU/MB/SP/10.01.2018.

**Dopis: 02. privremeno izvješće voditelja projekta o izvedbi radova na projektu
Sanacija odlagališta otpada „Sitnica“ – Blato na Korčuli**

Poštovani !

Kao voditelj projekta izvedbe radova Sanacija odlagališta otpada „Sitnica“ – u Blatu na Korčuli dostavljam 02. privremeno izvješće izvedbi predmetnih radova, a prema ugovoru o obavljanju usluge upravljanja projektom između naručitelja EKO d.o.o. – Blato i tvrtke Arhitektonski kolektiv d.o.o. - Split.

Vodenja i tijek izvedbe projekta.

- Radovi su bili prekinuti od dana 23. 12. 2017. do dana 07. 01. 2018. radi praznika Božića i Nove godine. Radovi su nakon tog datuma nastavljeni na način da se vrši iskop i prijenos miniranog kamenog materijala iz zasjeka prve kasete.
- Radovi se izvode otežano i s prekidima kontinuiteta uslijed miniranja a radi izmjene kategorije iskopa tla u odnosu projektom predviđene. Na gradilištu je, od strane Izvođača opravdano dan zahtjev za izmjenom kategorije terena s B na A u većem postotku, dopisom oznake 052 / 2017 – AT. od 14. 11. 2017.
Prijedlog je prihvaćen od strane nadzornog inženjera dana 22. 12. 2017. dan prije prekida radova. Do tada su se radovi izvodili iskopom uz primjenu metode miniranja.
- Izvođač je zatražio dodatnu nadoplatu za radove iskopa u A ktg zemljanog materijala. Analizu cijena dostavio je u dopisu oznake 060 / 2107 – AT dana 22. 12. 2017.
Do danas nije jedinična cijena usuglašena s nadzornom službom.
- Izvođač je zatražio izmjenu projektne dokumentacije u dijelu postave donjeg brtvenog sloja na kosine kasete iskopane pod 45 stupnjeva i proširenje prve kasete za 12 m prema sjeveru dopisom oznake 052 / 2017 – AT. od 14. 11. 2017.
Do danas nije dobio odgovor na prvi zahtjev, a drugi zahtjev je bio odobren od strane nadzornog inženjera, ali ne i od projektanta. Stoga je za očekivati da proširenje od 12 m neće biti dopušteno.
- Ako se gore navedena pitanje ne riješe u tijeku slijedećih nekoliko dana Izvođač će biti prisiljen na mogući prekid radova.
- Izvođač nije ispostavio građevinsku knjigu za izvedene radove, a također ni privremenu situaciju na temelju nje iz razloga što nije imao odobrenje za rad u A kategorije iskopa i izmijenjenu jediničnu cijenu za iskop u A kategorije. Do danas je, u tako otežanim uvjetima, iskopao je oko 20.000,00 do 25.000,00 m³ kamenog i zemljanog materijala i veći dio prebacio na deponiju za drobljenje potrebnih kamenih frakcija.
- U tom smislu možemo smatrati da postoji izrazito kašnjenje s radovima prema predanom Vam dinamičkom i financijsko – količinskom planu. Pri tome Izvođač do danas nije uputio zahtjev za produljenje roka građenja na ime: otežanih uvjeta iskopa u težoj kategoriji, eventualne izmjene projektne dokumentacije, te dugog perioda za čekanje odgovora na postavljena pitanja. Nakon što se dostave gore navedeni odgovori, a na temelju njih, biti će potrebno izvršiti reviziju dinamičkog i financijsko količinskog plana radova.

Split, 10. 01. 2018.

**Voditelj projekta
Mario Bucat, dipl. inž. građ.**

**Dopis
01 / 2018**

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:

telefon/mob:

e-mail / web:

IBAN račun:

oib: