



Split, 15. listopada 2019.
Br. 1176-191015-NI017

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

n/p Juraj Baričić, dipl.ing.građ.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

Građevina: Radovi na Sanaciji odlagališta komunalnog otpada 'Sitnica'

Predmet: Mišljenje Glavnog nadzornog inženjera o zahtjevu Izvođača za Ugovaranje vantroškovničkih i naknadnih radova od dana 07.10.2019.

Poštovani,

Dana 07. listopada 2019. godine Izvođač je elektronskim putem dostavio zahtjev za **Ugovaranje vantroškovničkih i naknadnih radova - Sanacija odlagališta otpada "Sitnica"** odnosno zahtjev za **Varijaciju 05** unutar koje su obuhvaćeni svi vantroškovnički i nepredviđeni radovi.

Svi naknadni i nepredviđeni radovi dogovoreni su sa Izvođačem na koordinacijama, a za iste je Izvođač dobio i pismenu suglasnost nadzornog tima.

Unutar troškovnika radova na koje je Nadzor dao suglasnost i sa kojima je bio ranije upoznat Izvođač je uvrstio i stavku **VI.5. Troškovi zastoja u periodu od 24.01.18. do 13.04.19.** u iznosu od **2.047.964,11 kn** na koje Nadzor nije dao suglasnost, štoviše sa istima nije bio upoznat do dana dostave zahtjeva (07. 10. 2019.).

Nastavno na gore navedeno, Voditelj projekta je izradio varijacijski nalog „459 01 Zahtjev za izmjenom Izvođača br. 5 Variation 5 - Revizija 1 14.10.2019.“ koji je obuhvatio sve radove za koje je Izvođač dobio suglasnost Nadzora a potom i Voditelja projekta.

Ovim dopisom dajem svoje mišljenje kao Glavni nadzorni inženjer na zahtjev Izvođača koji je izostavljen iz varijacijskog naloga „459 01 Zahtjev za izmjenom Izvođača br. 5 Variation 5 - Revizija 1 14.10.2019.“

U periodu od 13.02.2019. do 07.05.2019. radovi na gradilištu su bili obustavljeni što je evidentirano u građevinskom dnevniku temeljem naloga Sufinancijera (FZOEU)

Nalog za prekid radova „62 Prilog Dopis FZOEU o prekidu radova 13.02.2018.“

Nalog za nastavak radova: „118 Dopis Investitora o nastavku radova 3985 001 07.05.18.“

Svi sudionici u gradnji bili su upoznati sa mogućim troškovima prouzročenim navedenim zastojem, što je također evidentirano kroz građevinski dnevnik u vidu priloga:

„67 OM.08.Dopis.FZOEU.MB.JB.20.02.18.“;

„96 02 Prilog Dopis FZOEU prema AK 03.04.2018.“

„96 01 10,18,Dopis,GTTRADE,MB,AZT,03.04.18.“

Dopisom Izvođača „98 Ocitovanje GT TRADE o troškovima zastoja 05.04.18.“

od dana 05. 04. 2018. godine, kao odgovor na prethodno navedene dopise, najavljena je dostava troškova zastoja gradilišta u razumnom roku.

Dana 16. 05. 2018. godine sačinjen je varijacijski nalog evidentiran u građevinskom dnevniku oznake „101 Zahjev za izmjenom izvodjaca br. 1 Variation 1 - Revizija 3“ temeljem dogovora između Sufinancijera i Izvođača, kao i na osnovu dokumenta **„Prihvaćeni troškovi mobilizacije“** ovjerenim i pečatiranim od strane Izvođača, kojim se smatra zaključena Izvođačeva najava troška zastoja. Navedeni varijacijski nalog potpisan je od svih sudionika kao i samog Izvođača.

Najavljeni troškovi dopisom „98 Ocitovanje GT TRADE o troškovima zastoja 05.04.18.“ od dana 05. 04. 2018.godine razmotreni su i zaključeni **2. privremenom situacijom (18. 06. 2018. godine)** odnosno **Varijacijskim nalogom broj 1 (16. 05. 2018. godine)**, a kako Izvođač nije najavio dodatnu dostavu troškova niti je došlo do novog zastoja radova, zahtjev Izvođača od **07. 10. 2019. godine** smatramo neutemeljenim i izvan razumnog roka za razmatranje.

S poštovanjem,

Glavni nadzorni inženjer:

INŽENJERSKI BUREAU IZVOĐAČA GRADOVA MASLIYA
Danijel Dujmović
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G-4355

Danijel Dujmović, dipl.ing.građ.