



# geoprojekt

Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor  
Sukoiašanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Centrala: 021 484 280  
Direktor: 021 484 290  
FAX: 021 484 655  
INT: +385 21 484 688  
Ž.R: 2390001-1100329960  
OIB: 25623466485  
E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr  
Web: www.geoprojekt.hr

Split, 23. prosinca 2019. godine  
Broj 1176-P11-01-02-I-6

Građevina: **Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda**

## ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GRAĐEVINSKOG NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE

### ETAPA 1

Glavni nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Danijel Dujmović  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4253

Danijel Dujmović, dipl.ing.građ.

Građevinski nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Nikolina Rakić  
mag.ing.aedif.  
Ovlaštena inženjerka građevinarstva  
G-6368

Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.



## Sadržaj

1. Uvod .....	3
2. Opći podaci .....	3
3. Dozvole .....	4
4. Ugovori.....	5
4.1. Ugovor za izvođenje radova .....	5
4.2. Ugovor za nadzor radova .....	5
5. Prijava gradilišta, ugovorni rok trajanja radova i završetak radova.....	7
6. Projektna dokumentacija .....	7
6.1. Popis mapa glavnog projekta: .....	7
6.2. Popis izvedbenih projekata.....	8
6.3. Popis elaborata .....	9
7. Popis izmjena i dopuna projektne dokumentacije u tijeku građenja .....	9
8. Podaci o stručnom osoblju izvršitelja nadzora .....	11
9. Izjava o usklađenosti građenja građevine.....	12
10. Izjava o usklađenosti iskolčenja građevine .....	12
11. Izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja svojstava, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine odnosno građevine u cjelini.....	12
12. Popis dostavljene dokumentacije dokaza kvalitete ugrađenih materijala i izvedbe radova na građevini .....	13
13. Izvješća o pokusnom opterećenju i pokusnom radu .....	13
14. Očitovanje o nepravilnostima i nedostacima uočenim tijekom građenja.....	13
15. Očitovanje o eventualnim neizvedenim radovima .....	13
16. Podaci o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika.....	14
17. Zaključak.....	15
18. ZAVRŠNA IZJAVA NADZORNOG INŽENJERA.....	16



## 1. Uvod

---

Na temelju odredbe članka 58. stavak 6. Zakona o gradnji (NN. 153/13; 20/17 i 39/19) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14; 107/15 i 20/17) podnosim ovo **ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE** za vremenski period od početka građenja dana 06. studenoga 2017. (upis u građevinski dnevnik) do kraja građenja dana 20. studenoga 2019.

Na temelju gore navedenog prikupljena je cjelovita gradilišna dokumentacija o građenju te je predana Naručitelju građenja. Isti je podnio **ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED ZAVRŠENE GRAĐEVINE I IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU** Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostava Vela Luka.

Prilog tom zahtjevu je ovo Završno izvješće građevinskog nadzornog inženjera i svi prilozi navedeni u njemu.

## 2. Opći podaci

---

**GRAĐEVINA:** Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje

**LOKACIJA:** Odlagalište komunalnog otpada „Sitnica,  
katastarska općina Vela Luka i Blato

**NARUČITELJ:** Eko d.o.o.  
32. Ulica br. 7, 20 271 Blato  
OIB: 97960781044  
Direktor: Marino Sardelić, dr.vet.med.  
Zastupnik Naručitelja: Franko Favro

**PROVEDBENA AGENCIJA:** Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost  
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb  
OIB: 85828625994  
Direktor: Dubravko Ponoš  
Predstavnik Provedbene agencije: Juraj Baričić

**VODITELJ PROJEKTA:** Arhitektonski kolektiv d.o.o. za projektiranje  
Hrvatske mornarice 2, 21 000 Split  
OIB:00654503684  
Direktorica: Mariana Bucat, dipl.ing.arh.



Voditelj projekta: Mario Bucat, dipl.ing.građ.

**IZVOĐAČ RADOVA:**

**G.T. trade d.o.o.**

Spinčićeva 2d, 21 000 Split

OIB: 27976544334

Ovlašteni zastupnik: Arsen Zoran Tonšić, dipl.ing.građ.

Glavni inženjer gradilišta: Antonio Brozičević, ing.građ.

**PROJEKTANT**

**GLAVNOG PROJEKTA:**

**Hidroplan d.o.o.**

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb

OIB: 60793646418

Direktor: Goran Petković

Glavni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

**IZVRŠITELJ NADZORA:**

**Geoprojekt d.d.**

Sukoišanska 43, 21 000 Split

OIB: 25623466485

Direktor: Mirko Smiljanić, univ.spec.oec.

Glavni nadzorni inženjer: Danijel Dujmović, dipl.ing.građ.

### 3. Dozvole

---

**Lokacijska dozvola:**

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Klasa: UP/I-350-05/08-01/374

Ur.broj: 2117/1-09/4-08-4

Vela Luka, 29.04.2008. godine

**Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole:**

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Vela Luka

Klasa: UP/I-350-05/16-01/00036

Ur.broj: 2117/1-23/3-1-16-0009

Vela Luka, 06.09.2016. godine

**Potvrda glavnog projekta:**

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša

Klasa: 360-02/08-03/189

Ur.broj: 2117/1-23/3-2-10-6

Vela Luka, 26.02.2010. godine



### Potvrda izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA  
Dubrovačko – neretvanska županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu  
okoliša  
Ispostava Vela Luka

Klasa: 360-02/17-03/04  
Ur.broj: 2117/1-23/3-1-17-11  
Vela Luka, 06.06.2017. godine

### Rješenje o II. izmjeni i potvrdi glavnog projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA  
Dubrovačko – neretvanska županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju  
Ispostava Vela Luka

Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513  
Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007  
Vela Luka, 19.12.2019. godine

## 4. Ugovori

---

### 4.1. Ugovor za izvođenje radova

#### Ugovor:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
G.T. trade d.o.o. – Arsen Zoran Tonšić

Broj ugovora: 61039; registracija ugovora broj: 2017/00532  
Klasa: 018-04/17-02/4  
Reg. broj: 563-07-1/197-17-44  
Datum: 11.10.2017. godine.

I dodaci.

### 4.2. Ugovor za nadzor radova

#### Ugovor:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
Geoprojekt.d.d. – Marin Skopljak

Oznaka ugovora: 2017/000606 (61111)  
Klasa: 018-04/17-02/7  
Ref.broj: 163-07-1/197-17-21  
Datum: 17.10.2017.godine



#### **Dodatak I:**

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2018/001182  
Klasa: 018-04/17-02/7  
Ref.broj: 163-07-1/126-18-35  
Datum: 18.06.2018. godine

#### **Dodatak II:**

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/00264  
Klasa: 018-04/17-02/7  
Ref.broj: 163-07-1/126-19-50  
Datum: 08.02.2019. godine.

#### **Dodatak III:**

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/002972  
Klasa: 018-04/17-02/7  
Ref.broj: 563-07-02/126-19-57  
Datum: 14.06.2019. godine.

#### **Dodatak IV:**

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić  
FZOIEU – Dubravko Ponoš  
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/003727  
Klasa: 018-04/17-02/7  
Ref.broj: 563-07-02/126-19-64  
Datum: 13.09.2019. godine.



## 5. Prijava gradilišta, ugovorni rok trajanja radova i završetak radova

---

Prijava gradilišta: 23. listopada 2017. godine  
Početak radova: 06. studenoga 2017. godine  
Ugovoreni kraj radova: 31. prosinca 2019. godine  
Stvarni završetak radova: 20. studenoga 2019. godine  
Stvarno vrijeme građenja: 2 godine, 454 radna dana

## 6. Projektna dokumentacija

---

### 6.1. Popis mapa glavnog projekta:

- MAPA 1/7 ARHITEKTONSKI PROJEKT - vodeća mapa**  
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: A Datum: 09.2016.g  
Etap. 1  
Ovlašteni projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb
- MAPA 2/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE**  
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: G-P Datum: 09.2016.g  
Etap. 1  
Ovlašteni projektant: Katarina Borac, mag.ing.aedif.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb
- MAPA 3/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOOPSKRBA I ODVODNJA**  
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: G-ViK Datum: 09.2016.g  
Etap. 1  
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb



### **MAPA 4/7**

#### **GRAĐEVINSKI PROJEKT - KONSTRUKCIJA**

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 20/2018  
Oznaka mape: G-K Datum: 03.2018.g  
Etap. 1  
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

### **MAPA 5/7**

#### **GRAĐEVINSKI PROJEKT - ODLAGALIŠTE**

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: G-O Datum: 09.2016.g  
Etap. 2  
Ovlašteni projektant: Katarina Borac, mag.ing.aedif.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

### **MAPA 6/7**

#### **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: OG-29/16-GL  
Oznaka mape: E Datum: 09.2016.g  
Etap. 1 i 2  
Ovlašteni projektant: Marin Lučić, dipl.ing.el.  
ESP d.o.o. OIB: 99891593001  
Pomerio 11, 51 000 Rijeka

### **MAPA 7/7**

#### **STROJARSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: S Datum: 09.2016.g  
Etap. 1 i 2  
Ovlašteni projektant: Jasna Perger, dipl.ing.stroj.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

## **6.2. Popis izvedbenih projekata**

### **IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – BETONSKE GRAĐEVINE**

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 20/2018  
Oznaka mape: G-K Datum: 03.2018.g  
Etap. 1 i 2  
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb



### 6.3. Popis elaborata

#### ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: BLATO\_16-TTTR Datum: 09.2016.g  
Izrađivač: Danijela Blažević, dipl.ing.arh.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

#### ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: EL-ZNR-823-16 Datum: 09.2016.g  
Izrađivač: Ankica Luketina, dipl.ing.stroj.  
ASI d.o.o. OIB: 57590538934  
Zagrebačka cesta 192, 10 000 Zagreb

#### ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016  
Oznaka mape: NG\_2016\_ZOP Datum: 09.2016.g  
Izrađivač: Brankica Grmoja, dipl.ing.arh.  
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418  
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

## 7. Popis izmjena i dopuna projektne dokumentacije u tijeku građenja

Za vrijeme građenja od strane projektanta dostavljene su sljedeće izmjene i dopune projekta:

- Izmjena vodoopskrbe i odvodnje, recirkulacije i perilišta kotača – Izmjena dostavljena dana 20.05.2019. putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.

Prilog građevinskog dnevnika:

„371 06 Situacija vodoop.i odvodnje 20.05.19“;

„371 07 Situacija recirkulacije 20.05.19“;

„371 08 Uzduzni recirkulacije 20.05.19“;

„371 09 UP tlačnog cjevovoda ob. vode 20.05.19“;

„371 10 UP odvodnje zauljenih ob. voda 20.05.19“;

„371 11 Periliste kotaca tlocrt 20.05.19“;

„371 12 Periliste kotaca armatura 1 20.05.19“;

„371 13 Periliste kotaca armatura 2 20.05.19“;

„371 14 Separator perilista kotaca 20.05.19“.

- Izmjena garaže za kompaktor – Izmjena dostavljena dana 27.05.2019. putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.

Prilog građevinskog dnevnika:



- „403 03 Nacrt garaza za kompaktor 05.07.19“;*
- „403 04 Armatura garaza za kompaktor dio 1 05.07.19“;*
- „403 05 Armatura garaza za kompaktor dio 2 05.07.19“;*
- „403 06 Armatura garaza za kompaktor dio 3 05.07.19“;*
- „403 07 Troskovnik-garaza za kompaktor 05.07.19“.*

Izmjene nastale tijekom građenja ne utječu na ispunjavanje bilo kojeg bitnog zahtjeva za građevinu, te ne mijenjaju usklađenost objekta sa utvrđenim lokacijskim uvjetima.



## 8. Podaci o stručnom osoblju izvršitelja nadzora

---

### Glavni nadzorni inženjer:

- Marin Skopljak, dipl. ing. građ.  
OIB: 37728641656  
imenovan rješenjem 11/17-66 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.  
OIB: 84598314459  
imenovan rješenjem 11/18-49 od 27.07.2018.godine;

### Građevinski nadzorni inženjer:

- Marin Skopljak, dipl. ing. građ.  
OIB: 37728641656  
imenovan rješenjem 1176-171103-NI002 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.  
OIB: 84598314459  
imenovan rješenjem 11/18-49 od 27.07.2018.godine;
- Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.  
OIB: 83183694433  
imenovana rješenjem 1176-190725-NI013 od 25.07.2019.godine;

### Geodetski nadzorni inženjer:

- Ivica Vosila, dipl. ing. geod.  
OIB: 97799452356  
imenovan rješenjem 1176-171106-NI003 od 03.11.2017.godine;
- Boško Matić, mag. ing. geod. et geoinf.  
OIB: 63562084293  
imenovan rješenjem 1176-190725-NI012 od 25.07.2019.godine;

### Nadzorni inženjer za strojarske radove:

- Milenko Kotarac, dipl. ing. stro.  
OIB: 39217049955  
imenovan rješenjem 1176-171106-NI007 od 03.11.2017.godine;
- Živan Matov, mag. ing. geod. et geoinf.  
OIB: 87393694471  
imenovan rješenjem 1176-190109-NI011 od 09.01.2019.godine;

### Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove:

- Sofija Runje, dipl. ing. el.  
OIB: 23055004764  
imenovana rješenjem 1176-171106-NI008 od 03.11.2017.godine;



Koordinator zaštite na radu:

- Pavao Ištuk, mag.ing.aedif.  
OIB: 85757345436  
imenovan rješenjem 1176-171106-NI004 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.  
OIB: 84598314459  
imenovan rješenjem 11/18-45 od 12.06.2018.godine;

## 9. Izjava o usklađenosti građenja građevine

---

Izjavljujem da je građenje građevine usklađeno s Rješenjem o II. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta: Republika Hrvatska, Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vela Luka (Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513, Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007, Vela Luka, 19.12.2019. godine), Zakonom o gradnji (NN. 153/13; 20/17 i 39/19), i posebnim uvjetima.

## 10. Izjava o usklađenosti iskolčenja građevine

---

Izjavljujem da je građevina iskolčena prema glavnom projektu od strane tvrtke ovlaštene za geodetske poslove

GAUSS d.o.o. za geodetske poslove,  
OIB: 29051455454,  
Put Sv. Lovre 30, 21 000 Split,

Iskolčenje izvršio:

Tino Šarolić dipl. ing. geod.  
broj ovlaštenja 766.

Izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja od strane tvrtke i osobe koja je građevinu iskolčila, a sve na temelju glavnog projekta.

## 11. Izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja svojstava, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine odnosno građevine u cjelini

---

Kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala u skladu je sa zahtjevima projektne dokumentacije te je ista dokazana ispravama o sukladnosti (rezultatima ispitivanja, Zapisnicima o provedenim ispitivanjima kvalitete i dr.) te stalnim nadzorom na gradilištu, a Završna izvješća kontrolnih ispitivanja dokazat će usklađenost izvedenog sa traženim uvjetima u projektnoj dokumentaciji.



## **12. Popis dostavljene dokumentacije dokaza kvalitete ugrađenih materijala i izvedbe radova na građevini**

---

Popis atestne dokumentacije se nalazi u završnoj izvaji Izvođača.

## **13. Izvješća o pokusnom opterećenju i pokusnom radu**

---

Održan je pokusni rad crpki na dan 03.12.2019.

*455 11 Očitovanje str.NI na puštanje crpki \_ 04.12.2019.*

*455 13 Očitovanje ENI na puštanje crpki \_ 06.12.2019.*

## **14. Očitovanje o nepravilnostima i nedostacima uočenim tijekom građenja**

---

Tijekom izvedbe radova na građevinsko – zanatskim i instalacijskim radovima nisu uočene nepravilnosti i nedostaci u tijeku građenja koji bi utjecali na uporabljivost građevine.

## **15. Očitovanje o eventualnim neizvedenim radovima**

---

Na građevini nisu izvedeni sljedeći radovi:

- Automatsko perilište kotača

Obrazloženje:

- Automatsko perilište kotača nije izvedeno kako bi se ostvarile financijske uštede na projektu kojim bi se pokrili nepredviđeni radovi koje je bilo neophodno izvesti, te je izvedeno ručno perilište kotača.

Neizvedeni radovi nemaju utjecaj na uporabljivost građevine.

Svi preostali građevinsko – zanatski i instalacijski radovi koji su predviđeni Glavnim projektom su u cijelosti izvedeni tako da nema ne izvedenih radova koji bi imali utjecaj na uporabljivost građevine.



## 16. Podaci o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika

Vođena su dva odvojena građevinska dnevnika jedan za sve građevinske, zanatske, instalaterske, montažerske, strojarske te odvojeni dnevnik za elektro radove.

Građevinski dnevnik je vođen u elektronskom obliku i sastoji se od samo jedne knjige.

Vođen je u periodu od 06. studenoga. 2017. do 20. studenoga 2019. sa povremenim prekidima pri samom kraju izvođenja radova kada nije bilo kontinuirane aktivnosti na gradilištu, te prekidima za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Građevinski dnevnik je vođen po brojevima listova zajedno sa evidentiranim svim prilogima te pohranjen kod Izvođača, Investitora (Voditelja projekta) i Nadzornog inženjera.

Potpisnici građevinskog dnevnika:

Za izvođača:

Antonio Brozičević ing. građ. (u cjelosti) - *Glavni inženjer gradilišta*

Za nadzornu službu:

Marin Skopljak, dipl.ing.građ. (od 06.11.2017. do 27.07.2018.) – *građevinski i glavni nadzor*

Danijel Dujmović, dipl.ing.građ. (od 27.07.2019. do 26.07.2019.) – *građevinski i glavni nadzor*

Nikolina Rakić, mag.ing.aedif. (od 26.07.2019. do 20.11.2019.)– *građevinski nadzor*

Sofija Runje, dipl.ing.el. – *nadzor elektrotehničkih radova (povremeni potpisnik)*

Živan Matov, dipl.ing.stroj. – *nadzor strojarskih radova (povremeni potpisnik)*



## 17. Zaključak

---

Svi građevinski, zanatski i instalaterski radovi **etape 1**, na Sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda izvedeni do dana 20. studenoga 2019. godine. izvodili su se u skladu s glavnim projektom i projektiranim dijelovima izvedbenog projekta.

Radovi su nadzirani prema hrvatskoj pred normi HRN ENV 13670-1, dodatku G za razred nadzora 1, a stručni nadzor je proveden sukladno Zakonu o gradnji.

Kontrola kvalitete izvedenih radova praćena je redovito kroz provedbu prethodnih, tekućih, i kontrolnih ispitivanja, a o čemu su sačinjeni posebni izvještaji popisani u završnoj izjavi Izvođača.

Nakon upisa zahtjeva za primopredaju radova od strane Izvođača radova dana 20. studenoga 2019. godine u građevinski dnevnik utvrđeno je da su svi radovi, etape 1 i faze 1 etape 2, izvedeni kvalitetno, a prema projektnoj dokumentaciji i pravilima struke te se nakon obavljenog tehničkog pregleda građevine može izvršiti primopredaja potpuno dovršenih građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova. Primopredaja će biti obavljena uz prisustvo predstavnika: Izvođača, Nadzora i Investitora.

Za radove koji su vezani uz bitne zahtjeve građevine prikupljena je potrebna dokumentacija koja potvrđuje kvalitetu ugrađenih materijala i kvalitetu njihove ugradnje i izvedbe radova.

Obzirom na sve prethodno navedeno može se pristupiti tehničkom pregledu građevine od strane nadležnih gradskih i inspeksijskih službi.



## 18. ZAVRŠNA IZJAVA NADZORNOG INŽENJERA

Na temelju obavljenog stručnog nadzora izjavljujem kako su radovi na **etape 1 odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda** u cijelosti izvedeni prema Glavnom projektu zajedničke oznake 19/2016 i Rješenju o II. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta (Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513, Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007, Vela Luka, 19.12.2019. godine) bez nedostataka, kao takvo ispunjava predviđenu namjenu, te se može koristiti.

Split, 23. prosinca 2019. godine

Građevinski nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Nikolina Rakić

mag.ing.aedif.

Ovlaštena/Inženjerska građevinarstva



G 6368

Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.