



geoprojekt

Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Sukoiašanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Centrala: 021 484 280
Direktor: 021 484 290
FAX: 021 484 655
INT: +385 21 484 688
Ž.R: 2390001-1100329960
OIB: 25623466485
E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr
Web: www.geoprojekt.hr

Split, 23. prosinca 2019. godine
Broj 1176-P11-01-02-I-9

Građevina: **Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda**

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GRAĐEVINSKOG NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE

ETAPA 2 – FAZA 1

Glavni nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Danijel Dujmović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4253

Danijel Dujmović, dipl.ing.građ.

Građevinski nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikolina Rakić
mag.ing.aedif.
Ovlaštena inženjerka građevinarstva
G 6368

Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.



Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. Uvod | 3 |
| 2. Opći podaci | 3 |
| 3. Dozvole | 4 |
| 4. Ugovori..... | 5 |
| 4.1. Ugovor za izvođenje radova | 5 |
| 4.2. Ugovor za nadzor radova | 5 |
| 5. Prijava gradilišta, ugovorni rok trajanja radova i završetak radova..... | 7 |
| 6. Projektna dokumentacija | 7 |
| 6.1. Popis mapa glavnog projekta: | 7 |
| 6.2. Popis izvedbenih projekata..... | 8 |
| 6.3. Popis elaborata | 9 |
| 7. Popis izmjena i dopuna projektne dokumentacije u tijeku građenja | 9 |
| 8. Podaci o stručnom osoblju izvršitelja nadzora | 11 |
| 9. Izjava o usklađenosti građenja građevine..... | 12 |
| 10. Izjava o usklađenosti iskolčenja građevine | 12 |
| 11. Izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja svojstava, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine odnosno građevine u cjelini..... | 12 |
| 12. Popis dostavljene dokumentacije dokaza kvalitete ugrađenih materijala i izvedbe radova na građevini | 13 |
| 13. Izvješća o pokusnom opterećenju i pokusnom radu | 13 |
| 14. Očitovanje o nepravilnostima i nedostacima uočenim tijekom građenja..... | 13 |
| 15. Očitovanje o eventualnim neizvedenim radovima..... | 13 |
| 16. Podaci o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika..... | 14 |
| 17. Zaključak..... | 15 |
| 18. ZAVRŠNA IZJAVA NADZORNOG INŽENJERA..... | 16 |



1. Uvod

Na temelju odredbe članka 58. stavak 6. Zakona o gradnji (NN. 153/13; 20/17 i 39/19) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14; 107/15 i 20/17) podnosim ovo **ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE** za vremenski period od početka građenja dana 06. studenoga 2017. (upis u građevinski dnevnik) do kraja građenja dana 20. studenoga 2019.

Na temelju gore navedenog prikupljena je cjelovita gradilišna dokumentacija o građenju te je predana Naručitelju građenja. Isti je podnio **ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED ZAVRŠENE GRAĐEVINE I IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU** Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostava Vela Luka.

Prilog tom zahtjevu je ovo Završno izvješće građevinskog nadzornog inženjera i svi prilozi navedeni u njemu.

2. Opći podaci

GRAĐEVINA: **Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje**

LOKACIJA: Odlagalište komunalnog otpada „Sitnica,
katastarska općina Vela Luka i Blato

NARUČITELJ: **Eko d.o.o.**
32. Ulica br. 7, 20 271 Blato
OIB: 97960781044
Direktor: Marino Sardelić, dr.vet.med.
Zastupnik Naručitelja: Franko Favro

PROVEDBENA AGENCIJA: **Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
OIB: 85828625994
Direktor: Dubravko Ponoš
Predstavnik Provedbene agencije: Juraj Baričić

VODITELJ PROJEKTA: **Arhitektonski kolektiv d.o.o. za projektiranje**
Hrvatske mornarice 2, 21 000 Split
OIB:00654503684
Direktorica: Mariana Bucat, dipl.ing.arh.



Voditelj projekta: Mario Bucat, dipl.ing.građ.

IZVOĐAČ RADOVA:

G.T. trade d.o.o.

Spinčićeva 2d, 21 000 Split

OIB: 27976544334

Ovlašteni zastupnik: Arsen Zoran Tonšić, dipl.ing.građ.

Glavni inženjer gradilišta: Antonio Brozičević, ing.građ.

**PROJEKTANT
GLAVNOG PROJEKTA:**

Hidroplan d.o.o.

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb

OIB: 60793646418

Direktor: Goran Petković

Glavni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

IZVRŠITELJ NADZORA:

Geoprojekt d.d.

Sukoišanska 43, 21 000 Split

OIB: 25623466485

Direktor: Mirko Smiljanić, univ.spec.oec.

Glavni nadzorni inženjer: Danijel Dujmović, dipl.ing.građ.

3. Dozvole

Lokacijska dozvola:

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Klasa: UP/I-350-05/08-01/374

Ur.broj: 2117/1-09/4-08-4

Vela Luka, 29.04.2008. godine

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole:

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Vela Luka

Klasa: UP/I-350-05/16-01/00036

Ur.broj: 2117/1-23/3-1-16-0009

Vela Luka, 06.09.2016. godine

Potvrda glavnog projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko – neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu
okoliša

Klasa: 360-02/08-03/189

Ur.broj: 2117/1-23/3-2-10-6

Vela Luka, 26.02.2010. godine



Potvrda izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko – neretvanska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu
okoliša
Ispostava Vela Luka

Klasa: 360-02/17-03/04
Ur.broj: 2117/1-23/3-1-17-11
Vela Luka, 06.06.2017. godine

Rješenje o II. izmjeni i potvrdi glavnog projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko – neretvanska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Vela Luka

Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513
Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007
Vela Luka, 19.12.2019. godine

4. Ugovori

4.1. Ugovor za izvođenje radova

Ugovor:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
G.T. trade d.o.o. – Arsen Zoran Tonšić

Broj ugovora: 61039; registracija ugovora broj: 2017/00532
Klasa: 018-04/17-02/4
Reg. broj: 563-07-1/197-17-44
Datum: 11.10.2017. godine.

I dodaci.

4.2. Ugovor za nadzor radova

Ugovor:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
Geoprojekt.d.d. – Marin Skopljak

Oznaka ugovora: 2017/000606 (61111)
Klasa: 018-04/17-02/7
Ref.broj: 163-07-1/197-17-21
Datum: 17.10.2017.godine



Dodatak I:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2018/001182
Klasa: 018-04/17-02/7
Ref.broj: 163-07-1/126-18-35
Datum: 18.06.2018. godine

Dodatak II:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/00264
Klasa: 018-04/17-02/7
Ref.broj: 163-07-1/126-19-50
Datum: 08.02.2019. godine.

Dodatak III:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/002972
Klasa: 018-04/17-02/7
Ref.broj: 563-07-02/126-19-57
Datum: 14.06.2019. godine.

Dodatak IV:

Potpisnici: Eko d.o.o. – Marino Sardelić
FZOIEU – Dubravko Ponoš
Geoprojekt.d.d. – Mirko Smiljanić

Oznaka ugovora: 2019/003727
Klasa: 018-04/17-02/7
Ref.broj: 563-07-02/126-19-64
Datum: 13.09.2019. godine.



5. Prijava gradilišta, ugovorni rok trajanja radova i završetak radova

Prijava gradilišta: 23. listopada 2017. godine
Početak radova: 06. studenoga 2017. godine
Ugovoreni kraj radova: 31. prosinca 2019. godine

Stvarni završetak radova: 20. studenoga 2019. godine
Stvarno vrijeme građenja: 2 godine, 454 radna dana

6. Projektna dokumentacija

6.1. Popis mapa glavnog projekta:

- MAPA 1/7 ARHITEKTONSKI PROJEKT - vodeća mapa**
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: A Datum: 09.2016.g
Etap. 1
Ovlašteni projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb
- MAPA 2/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE**
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: G-P Datum: 09.2016.g
Etap. 1
Ovlašteni projektant: Katarina Borac, mag.ing.aedif.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb
- MAPA 3/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOOPSKRBA I ODVODNJA**
Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: G-ViK Datum: 09.2016.g
Etap. 1
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb



MAPA 4/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - KONSTRUKCIJA

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 20/2018
Oznaka mape: G-K Datum: 03.2018.g
Etapa. 1
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

MAPA 5/7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - ODLAGALIŠTE

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: G-O Datum: 09.2016.g
Etapa. 2
Ovlašteni projektant: Katarina Borac, mag.ing.aedif.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

MAPA 6/7 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: OG-29/16-GL
Oznaka mape: E Datum: 09.2016.g
Etapa.1 i 2
Ovlašteni projektant: Marin Lučić, dipl.ing.el.
ESP d.o.o. OIB: 99891593001
Pomerio 11, 51 000 Rijeka

MAPA 7/7 STROJARSKI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: S Datum: 09.2016.g
Etapa.1 i 2
Ovlašteni projektant: Jasna Perger, dipl.ing.stroj.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

6.2. Popis izvedbenih projekata

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – BETONSKE GRAĐEVINE

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 20/2018
Oznaka mape: G-K Datum: 03.2018.g
Etapa.1 i 2
Ovlašteni projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb



6.3. Popis elaborata

ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: BLATO_16-TTTR Datum: 09.2016.g
Izrađivač: Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: EL-ZNR-823-16 Datum: 09.2016.g
Izrađivač: Ankica Luketina, dipl.ing.stroj.
ASI d.o.o. OIB: 57590538934
Zagrebačka cesta 192, 10 000 Zagreb

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Zajednička oznaka projekta: 19/2016 Oznaka projekta: TD 19/2016
Oznaka mape: NG_2016_ZOP Datum: 09.2016.g
Izrađivač: Brankica Grmoja, dipl.ing.arh.
HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting OIB: 60793646418
Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb

7. Popis izmjena i dopuna projektne dokumentacije u tijeku građenja

Za vrijeme građenja od strane projektanta dostavljene su sljedeće izmjene i dopune projekta:

- Iskop pokosa – Izmjena dostavljena dana 18.07.2018. putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.
Prilog građevinskog dnevnika:
„168 01 Detalji_list_1_2 projektanta izv. projekt 18.07.18“;
„168 02 Detalji_list_2_2 projektanta uzv. projekt 18.07.18“.
- Izmjena vodoopskrbe i odvodnje, recirkulacije i perilišta kotača – Izmjena dostavljena dana 20.05.2019. putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.
Prilog građevinskog dnevnika:
„371 06 Situacija vodoop.i odvodnje 20.05.19“;
„371 07 Situacija recirkulacije 20.05.19“;
„371 08 Uzdužni recirkulacije 20.05.19“;
„371 09 UP tlačnog cjevovoda ob. voda 20.05.19“;
„371 10 UP odvodnje zauljenih ob. voda 20.05.19“;
„371 11 Periliste kotaca tlocrt 20.05.19“;
„371 12 Periliste kotaca armatura 1 20.05.19“;



„371 13 Periliste kotaca armatura 2 20.05.19“;

„371 14 Separator perilista kotaca 20.05.19“.

- Izmjena bazena za procjedne i oborinske vode – Izmjena dostavljena dana 21.08.2019. i 22.08.2019. putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.

Prilog građevinskog dnevnika:

„430 02 Sabirni bazen za oborinske vode_ oplata - tlocrt 21.08.19“;

„430 03 Sabirni bazen za oborinske vode_ oplata - presjek 21.08.19“;

„430 04 Sabirni bazen za procjedne vode_ oplata 21.08.19“;

„430 05 Detalj okna za priključenje vatrogasnog crijeva 21.08.19“;

„430 06 Troskovnik BLATO_Dopuna-okna i ljestve 21.08.19“;

„431 01 Dostava dopune projekta 22.08.19“;

„431 02 Prilog 435 01 Instalacije okna za priključenje crijeva“;

„431 03 Prilog 435 01 Troskovnik dopuna okna i ljestve 22.08.19“.

- Izmjena crpke za bazen za oborinske vode – Izmjena odobrena dana 16.04.2019. i putem elektronske pošte svim sudionicima u gradnji.

Prilog građevinskog dnevnika:

„318 03 Korespondencija GNI, Projektant Izvodjac vezano za pumpe 04.03.19“

„349 02 Dopis GNI i Proj vezano za pumpe 16.04.19“

„351 01 Dopis NI o pumpama 18.04.19“;

„366 01 Koresp. GNI Izvodjac pitanje pumpi 13.05.19“

„382 01 Odobrenje pumpi od GNI 04.06.19“

Izmjene nastale tijekom građenja ne utječu na ispunjavanje bilo kojeg bitnog zahtjeva za građevinu, te ne mijenjaju usklađenost objekta sa utvrđenim lokacijskim uvjetima.



8. Podaci o stručnom osoblju izvršitelja nadzora

Glavni nadzorni inženjer:

- Marin Skopljak, dipl. ing. građ.
OIB: 37728641656
imenovan rješenjem 11/17-66 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.
OIB: 84598314459
imenovan rješenjem 11/18-49 od 27.07.2018.godine;

Građevinski nadzorni inženjer:

- Marin Skopljak, dipl. ing. građ.
OIB: 37728641656
imenovan rješenjem 1176-171103-NI002 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.
OIB: 84598314459
imenovan rješenjem 11/18-49 od 27.07.2018.godine;
- Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.
OIB: 83183694433
imenovana rješenjem 1176-190725-NI013 od 25.07.2019.godine;

Geodetski nadzorni inženjer:

- Ivica Vosila, dipl. ing. geod.
OIB: 97799452356
imenovan rješenjem 1176-171106-NI003 od 03.11.2017.godine;
- Boško Matić, mag. ing. geod. et geoinf.
OIB: 63562084293
imenovan rješenjem 1176-190725-NI012 od 25.07.2019.godine;

Nadzorni inženjer za strojarske radove:

- Milenko Kotarac, dipl. ing. stro.
OIB: 39217049955
imenovan rješenjem 1176-171106-NI007 od 03.11.2017.godine;
- Živan Matov, mag. ing. geod. et geoinf.
OIB: 87393694471
imenovan rješenjem 1176-190109-NI011 od 09.01.2019.godine;

Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove:

- Sofija Runje, dipl. ing. el.
OIB: 23055004764
imenovana rješenjem 1176-171106-NI008 od 03.11.2017.godine;



Koordinator zaštite na radu:

- Pavao Ištuk, mag.ing.aedif.
OIB: 85757345436
imenovan rješenjem 1176-171106-NI004 od 03.11.2017.godine;
- Danijel Dujmović, dipl. ing. građ.
OIB: 84598314459
imenovan rješenjem 11/18-45 od 12.06.2018.godine;

9. Izjava o usklađenosti građenja građevine

Izjavljujem da je građenje građevine usklađeno s Rješenjem o II. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta: Republika Hrvatska, Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vela Luka (Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513, Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007, Vela Luka, 19.12.2019. godine), Zakonom o gradnji (NN. 153/13; 20/17 i 39/19), i posebnim uvjetima.

10. Izjava o usklađenosti iskolčenja građevine

Izjavljujem da je građevina iskolčena prema glavnom projektu od strane tvrtke ovlaštene za geodetske poslove

GAUSS d.o.o. za geodetske poslove,
OIB: 29051455454,
Put Sv. Lovre 30, 21 000 Split,

Iskolčenje izvršio:

Tino Šarolić dipl. ing. geod.
broj ovlaštenja 766.

Izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja od strane tvrtke i osobe koja je građevinu iskolčila, a sve na temelju glavnog projekta.

11. Izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja svojstava, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine odnosno građevine u cjelini

Kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala u skladu je sa zahtjevima projektne dokumentacije te je ista dokazana ispravama o sukladnosti (rezultatima ispitivanja, Zapisnicima o provedenim ispitivanjima kvalitete i dr.) te stalnim nadzorom na gradilištu, a Završna izvješća kontrolnih ispitivanja dokazat će usklađenost izvedenog sa traženim uvjetima u projektnoj dokumentaciji.



12. Popis dostavljene dokumentacije dokaza kvalitete ugrađenih materijala i izvedbe radova na građevini

Popis atestne dokumentacije se nalazi u završnoj izvavi Izvođača.

13. Izvješća o pokusnom opterećenju i pokusnom radu

Održan je pokusni rad crpki na dan 03.12.2019.

455 11 Očitovanje str.NI na puštanje crpki _ 04.12.2019.

455 13 Očitovanje ENI na puštanje crpki _ 06.12.2019.

14. Očitovanje o nepravilnostima i nedostacima uočenim tijekom građenja

Tijekom izvedbe radova na građevinsko – zanatskim i instalacijskim radovima nisu uočene nepravilnosti i nedostaci u tijeku građenja koji bi utjecali na uporabljivost građevine.

15. Očitovanje o eventualnim neizvedenim radovima

Nema neizvedenih radova faze 1, etape 2.



16. Podaci o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika

Vođena su dva odvojena građevinska dnevnika jedan za sve građevinske, zanatske, instalaterske, montažerske, strojarske te odvojeni dnevnik za elektro radove. Građevinski dnevnik je vođen u elektronskom obliku i sastoji se od samo jedne knjige.

Vođen je u periodu od 06. studenoga. 2017. do 20. studenoga 2019. sa povremenim prekidima pri samom kraju izvođenja radova kada nije bilo kontinuirane aktivnosti na gradilištu, te prekidima za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Građevinski dnevnik je vođen po brojevima listova zajedno sa evidentiranim svim prilogima te pohranjen kod Izvođača, Investitora (Voditelja projekta) i Nadzornog inženjera.

Potpisnici građevinskog dnevnika:

Za izvođača:

Antonio Brozičević ing. građ. (u cjelosti) - *Glavni inženjer gradilišta*

Za nadzornu službu:

Marin Skopljak, dipl.ing.građ. (od 06.11.2017. do 27.07.2018.) – *građevinski i glavni nadzor*

Danijel Dujmović, dipl.ing.građ. (od 27.07.2019. do 26.07.2019.) – *građevinski i glavni nadzor*

Nikolina Rakić, mag.ing.aedif. (od 26.07.2019. do 20.11.2019.)– *građevinski nadzor*

Sofija Runje, dipl.ing.el. – *nadzor elektrotehničkih radova (povremeni potpisnik)*

Živan Matov, dipl.ing.stroj. – *nadzor strojarskih radova (povremeni potpisnik)*



17. Zaključak

Svi građevinski, zanatski i instalaterski radovi **faze 1 etape 2**, na Sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda izvedeni do dana 20. studenoga 2019. godine. Izvodili su se u skladu s glavnim projektom i projektiranim dijelovima izvedbenog projekta.

Radovi su nadzirani prema hrvatskoj pred normi HRN ENV 13670-1, dodatku G za razred nadzora 1, a stručni nadzor je proveden sukladno Zakonu o gradnji.

Kontrola kvalitete izvedenih radova praćena je redovito kroz provedbu prethodnih, tekućih, i kontrolnih ispitivanja, a o čemu su sačinjeni posebni izvještaji popisani u završnoj izvavi Izvođača.

Nakon upisa zahtjeva za primopredaju radova od strane Izvođača radova dana 20. studenoga 2019. godine u građevinski dnevnik utvrđeno je da su svi radovi, etape 1 i faze 1 etape 2, izvedeni kvalitetno, a prema projektnoj dokumentaciji i pravilima struke te se nakon obavljenog tehničkog pregleda građevine može izvršiti primopredaja potpuno dovršenih građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova. Primopredaja će biti obavljena uz prisustvo predstavnika: Izvođača, Nadzora i Investitora.

Za radove koji su vezani uz bitne zahtjeve građevine prikupljena je potrebna dokumentacija koja potvrđuje kvalitetu ugrađenih materijala i kvalitetu njihove ugradnje i izvedbe radova.

Obzirom na sve prethodno navedeno može se pristupiti tehničkom pregledu građevine od strane nadležnih gradskih i inspeksijskih službi.



18. ZAVRŠNA IZJAVA NADZORNOG INŽENJERA

Na temelju obavljenog stručnog nadzora izjavljujem kako su radovi na **fazi 1, etape 2 odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda** u cijelosti izvedeni prema Glavnom projektu zajedničke oznake 19/2016 i Rješenju o II. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta (Klasa: UP/I-361-03/19-01/000513, Ur.broj: 2117/1-23/3-1-19-0007, Vela Luka, 19.12.2019. godine) bez nedostataka, kao takvo ispunjava predviđenu namjenu, te se može koristiti.


Split, 23. prosinca 2019. godine

Građevinski nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Nikolina Rakić
mag. ing. aedif.

Općinstvo inženjerska građevinarstva



G 6368

Nikolina Rakić, mag. ing. aedif.