

Šalje / From:

Za / To:

**G.T.TRADE d.o.o.**

Spinčićeva 2D, 21000 Split

Tel.:021 568 706

Fax: 021 568 710

OIB: 27976544334

e-mail:gttrade@gt-trade.hr

**NARUČITELJ:**

**EKO d.o.o.**

32.ulica br.7, HR-20271 Blato

OIB: 97960781044

n/r. gđin. Franko Favro

**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU  
UČINKOVITOST**, Radnička cesta 80, Zagreb

n/r. gđa. Sofija Petrincec

**VODITELJ PROJEKTA:**

n/r. gđin. Mario Bucat, dipl.ing.građ.

ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o., Vukovarska ulica

5a, HR-21000 Split

**NADZORNI INŽENJER:**

n/r. gđin. Marin Skopljak, dipl.ing.građ.

GEOPROJEKT d.o.o., Sukoišanska 43, HR-21000 Split

Str: 1/1

Broj dopisa: **061/2017-AT**

**PREDMET:** Zahtjev za očitovanjem po dopisu 052/2017-AT. Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje., ICB No: EPEEF/ICB-W/1

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim putem obzirom da do današnjeg dana nismo dobili službene odgovore na tražena pitanja u sklopu dopisa 052/2017-AT, od dana 14.11.2017. godine, a dinamika radova je takva da su nam odgovori potrebni u što kraćem roku, inače će doći do kompletnog zastoja radova.

U prvom redu bi istakao točku translatorskog proširenja odlagališne kazete no.1, u cilju povećanja iste, kako bi se smjestio što veći volumen otpada u istu, a time spriječilo eventualno klizanje otpada prilikom iskopa 2 i 3 odlagališne kazete. Ostali razlozi, te mjere smanjanja ukupne količine iskopa date su u spomenutom dopisu. Do današnjeg dana nije nam stiglo nikakvo službeno očitovanje, iako nam je, na koordinaciji održanoj dana 05.12.2017. godine, bilo obećano da će se službeno očitovanje dostaviti do petka, 08.12.2017. godine.

Ovim putem želim ukazati iz gore navedenog razloga da trenutno na gradilištu imamo zastoj rada bušačke garniture, što predstavlja predfazu miniranja, a time i samih iskopa, što će za posljedicu imati zastoj u iskopu, utovaru i transportu materijala.

Nadalje, na odlagališnoj plohi je izvršen iskop probnog polja na kojem se izvodi pokos sa 1 na 2 odlagališnu kazetu iz kojega se može vidjeti stanje stijenske mase i donijeti eventualne odluke oko načina/tehnologije izvedbe pokosa odlagališne kazete.

Nadalje, do današnjeg dana nismo krenuli u rješavanje kategorije iskopa materijala, a sada je već izveden značajan dio iskopa na gradilištu, zbog čega nismo u mogućnosti naplatiti radove. Isto tako niste nam dostavili odluku oko ugradbe izravnavajućeg sloja od glinenog materijala obzirom na sve naše iznesene opaske, novu tehnologiju i stanje na terenu, itd...

Ovim putem još jednom upozoravam da ste pravovremeno upoznati sa svim elementima koji predstavljaju odstupanja u odnosu na projekat, te Vas molimo da hitno krenemo u rješavanje istih, jer ćemo u suprotnom morati zaustaviti radove, čime će se rokovi izvedbe značajno ugroziti.

Ako imate kakvo drugo mišljenje, slobodno ga podijelite sa nama.

Srdačan pozdrav,

Split, 11.12.2017.

**G.T.TRADE d.o.o. Split**

  
  
Arsen Zoran Tonšić d.i.g.