



REPUBLIKA HRVATSKA
**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

10000 ZAGREB, Radnička cesta 80
tel.: 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810
e-mail: kontakt@fzoeu.hr

KLASA: 018-04/16-02/5
URBROJ: 563-07-2/126-18-30

Zagreb, 13. veljače 2018.

- prema dostavnoj listi -

PREDMET: Projekt sanacije odlagališta otpada Sitnica sa zatvorenim sustavom procjednih voda
- **očitovanje, daje se**

Poštovani,

imajući u vidu sastanak među dionicima projekta održan dana 06. veljače 2018. godine te navod izvođača radova da *postoji rizik od zastoja jer se nije razriješio problem jedinične cijene iskopa*, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost se očituje kako slijedi:

Tijekom izvođenja radova, utvrđeno je da je došlo do izmjene ugovorene kategorije iskopa, odnosno do prekategorizacije temeljnog tla iz kategorije B u kategoriju A što za posljedicu ima povećanje investicije od **cca 5 milijuna kuna**.

Nastavno na izmjenu kategorije tla dodatno se pojavio problem ugradnje zaštite pokosa koju nije moguće izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji, a što za posljedicu ima povećanje investicije **za dodatnih cca 3,4 milijuna kuna**.

Za navedeno je Naručitelj već do sada imao dodatni nepredviđeni trošak izrade kategorizacije tla, te dodatnog angažmana projektantskog nadzora.

Nakon sagledavanja mogućnosti dodatnih ušteda na projektu utvrđeno je da se, u okviru ugovora o radovima, može pronaći „ušteda“ od okvirno 0,95 mil kuna, uz uvjet izmjene akata o građenju.

Uzimajući u obzir značajne promjene na projektu, potrebno je detaljno analizirati novonastalu situaciju imajući u vidu poštivanje procedura Svjetske banke, interne procedure Fonda, ovlasti Upravnog odbora Fonda, te sva formalno-pravna ograničenja vezana za primjenjivost pravila Zakona o javnoj nabavi Republike Hrvatske, a posebno održivost projekta obzirom **na povećanje investicije od cca 40%** ugovorene vrijednosti radova, što niti Naručitelj, a niti Fond kao suinvestitor nisu mogli predvidjeti, a time ni osigurati.

Zbog svega navedenog potrebno je dodatno vrijeme kako bi se otklonile nastale nedoumice, no za očekivati je da Naručitelj niti Fond neće biti u mogućnosti

osigurati ovoliku razliku sredstava koja proizlazi iz navedenog, a koja je neophodna za nastavak izvršenja ugovora.

Imajući u vidu sve ranije izneseno nastavak projekta nije izgledan te smatramo da izvođač treba do daljnjega prekinuti sve aktivnosti na gradilištu kako bi se minimizirali negativni učinci nastavka radova.

S poštovanjem,

DIREKTOR
Dubravko Ponoš, mag.ing.el.

DOSTAVITI:

- Eko d.o.o., gosp. Mario Sardelić, dr.vet.,
- Arhitektonski kolektiv d.o.o., gosp. Mario Bucat, dipl.ing.građ.,
- Geoprojekt d.d., gosp. Marin Skopljak, dipl.ing.građ.,
- GT Trade d.o.o., gosp. Arsen Tonšić, dipl.ing.građ.,
- Pismohrani, ovdje