

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH
KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO
u 2010. godini

1. UVOD

Izvršće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato tijekom 2010. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO U 2010. godini

1. Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje

a) Izgradnja dionice od groblja Svetog Križa do spoja sa ul. br. 54.

Tijekom protekle godine ishodena je Potvrda glavnog projekta za izgradnju ceste od groblja Sv. Križa do Krtinje. Izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi, tj. realizirani su svi kupoprodajni ugovori kojim je Općina Blato otkupila zemljište od vlasnika parcela preko kojih će prolaziti proširenje ceste za što je do sada ukupno utrošeno 571.836,00 kuna.

U rujnu 2009. godine provedena je javna nabava za izvođenje radova. Prema najpovoljnijoj ponudi zajednice ponuditelja tvrtke Brodomercur d.d. i Konstruktor d.d. iz Zlatara za realizaciju ove investicije izdvojilo se 2.572.967,10 kuna. Radovi su započeli u listopadu 2009. godine a završeni su sredinom 2010. godine, te je 15. srpnja 2010. godine izvršena primopredaja izvedenih radova. Za ovu investiciju, u 2010. godini ukupno je utrošeno 1.349.260,00 kuna iz Proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i 267.648,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

Budući se u tijeku gradnje ukazala potreba za određenim izmjenama i dodatnim radovima (premještanje spomenika palim borcima, uređenje prostora oko spomenika, uređenje parkinga, dodatni troškovi električne energije i novi sustav okana kanalizacije), za navedene radove će se do kraja ožujka provesti pregovarački postupak javne nabave čija će procijenjena vrijednost iznositi 428.258,83 kuna bez PDV-a.

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do spoja sa sa ŽC-6222

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak novo izgrađene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz Proračuna Općine Blato za 2011. godinu izdvojiti će se 85.400,00.

U protekloj godini ugovorena je izrada Posebne geodetske podloge i Parcelacijskog elaborata za što će se izdvojiti 6.150,00 kuna. Posebna geodetska podloga je izrađena i ovjerena, a parcelacijski elaborat izradit će se nakon izrade idejnog projekta.

2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica

Županijska uprava za ceste Dubrovnik izvršila je postupak javnog nadmetanja za izradu idejnog i glavnog projekta za proširenje ceste Blato – Gršćica za što je izdvojila 390.400,00 kuna. Kompletna projektna dokumentacija je izrađena, te je u 2010. godine ishodena lokacijska dozvola. Izvršena je procjena zemljišta i u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova.

Izrađen je parcelacijski elaborat, čiju je izradu u 2009. godini, financirala Općina Blato u

iznosu od 230.625,00 kuna.

Tijekom protekle godine iz Proračuna Općine Blato financirala se izrada Posebne geodetske podloge u iznosu od 58.426,00 kuna i dodatna projektna dokumentacija u iznosu od 24.573,0 kuna.

Tijekom studenog i prosinca 2010. godine provedena je javna nabava za izvođenje radova, te je s najpovoljnijim ponuđačem tvrtkom Obšivač d.o.o. iz Metkovića sklopljen ugovor na ukupni iznos od 6.536.539,42 kuna sa PDV-om. Javna nabava je provedena za prvu dionicu ceste Blato – Giča dužine 3.200,00 m. Također je ugovoreno iskolčenje ceste za što će se izdvojiti 24.600,00 kuna sa PDV-om i stručni nadzor za što će se izdvojiti 84.870,00 kuna sa PDV-om.

Radovi će započeti krajem veljače 2011. godine.

3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica – Karbuni

Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacija za što je izdvojeno 305.000,00 kuna. U srpnju protekle godine izrađen je glavni projekt, te je izvršena uplata projektantu prema okončanoj situaciji u iznosu od 109.800,00 kuna. Ova investicija realizirana je sredstvima tvrtke Eko d.o.o..

U protekloj godini ishoda je potvrda na glavni projekt, te je uplaćen iznos od 21.935,00 kuna za vodni doprinos.

4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac

Tijekom proteklih godina izrađene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93 kuna.

U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 460.800,00 kuna. Tijekom 2010. godine za izradu projektne dokumentacije izdvojeno je 141.696,00 kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Izrada projekta se privodi kraju, te se očekuje da će se predati do kraja ožujka 2011. godine, kada će se podnijeti zahtjev za ishoda Potvrde glavnog projekta.

5. Uređenje gradskog parka

Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacija, a u svibnju 2009. godine ishoda je potvrda glavnog projekta. U lipnju i srpnju 2009. godine provedena je javna nabava za uređenje parka, te je ugovoreno izvođenje radova sa najpovoljnijim ponuđačem – Konstruktor Hotina d.o.o. iz Blata. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 6.011.717,91 kuna.

Osim uređenja samog parka, ovi radovi obuhvaćaju izgradnju novih potpornih zidova (sjeverni i zapadni), izgradnju oborinske kanalizacije koja dijelom prolazi kroz park i uređenje nogostupa u ulici br. 1., na dionici od škole do hotela.

Radovi su započeli u kolovozu 2009. godine, a završetak svih radova planira se u travnju 2011. godine.

Do sada su se izvršili svi radovi na izgradnji nogostupa u ulici br. 1., radovi u parku se privode kraju, te preostaje još dovršetak popločavanja, navodnjavanje i sadnja nasada.

Ukupna vrijednost realiziranih radova u protekloj godini iznosi 3.767.063,00 kuna, što se financiralo sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U rujnu 2010. godine Općina Blato izvršila je postupak prijave za natječaj Fonda za zaštitu okoliša radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kako bi odobrenim sredstvima mogla financirati rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete.

Cilj projekta je modernizacija javne rasvjete na području općine Blato na prostoru gradskog parka i dijela drvoreda 'Zlinje', koja će se postići postavljenjem rasvjetnih tijela koja zadovoljavaju

standarde ekološke i energetske učinkovitosti.

Odluka o prihvaćanju projekta još uvijek nije donesena, te se očekuje da će istu donijeti Upravni odbor tijekom veljače 2011. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 260.000 kuna, od čega će udio vlastitog financiranja u ukupnoj investiciji iznositi 104.000 kuna, dakle 40%, dok će preostalih 60% (156.000 kuna) biti financirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

6. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

U listopadu 2008. godine ishodena je Potvrda glavnog projekta za izgradnju I faze kanalizacijskog sustava otpadnih voda Blato – Prigradica.

Provedena je javna nabava za izvođenje radova i za nadzor. Prema najpovoljnijoj ponudi tvrtke Konel d.o.o. ukupna cijena izvođenja radova iznosi 16.103.970,23 kuna, te je nakon ponovljenog javnog nadmetanja za nadzor, odabrana tvrtka Trames d.o.o. iz Dubrovnika čija vrijednost iznosi 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.

U protekloj godini uplaćeno je ukupno 6.674.951,09 kuna tvrtci Konel d.o.o. za izvođenje radova i 82.000,00 kuna tvrtci Trames d.o.o. za stručni nadzor. Preostali iznos od 1.835.564,73 kuna za izvođenje radova realizirati će se u 2011. godini, dok je za stručni nadzor preostali iznos 82.000,00 kuna koji će se također realizirati u 2011. godini.

Preostaje još izgradnja podmorskog ispusta, te oprema crpne stanice i automatske rešetke, što se planira završiti do kraja 2011. godine.

Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, putem tvrtke EKO d.o.o..

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradske mreže unutar naselja Blato

Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. u studenom 2009. godine ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 602.886,00 kuna.

Tijekom protekle godine ishodena je kompletna projektna dokumentacija, te je u veljači 2011. godine ishodena lokacijska dozvola, nakon čega slijedi Potvrda na glavni projekt.

U svrhu prijave na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, Općina Blato poduzela je niz aktivnosti kako bi što kvalitetnije pripremila natječajnu dokumentaciju za kandidiranje izgradnje kanalizacijskog sustava. Tako je ugovoren postupak izrade Elaborata zaštite okoliša s tvrtkom Ecoina, na temelju kojeg će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u 2011. godini izdati potvrdu o usklađenosti ulaganja sa minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima iz područja zaštite okoliša.

Ujedno je i ugovorena izrada Investicijske studije sa tvrtkom Fintrade iz Splita, koja bi trebala pokazati opravdanost ulaganja.

U međuvremenu se nastavljaju započete aktivnosti u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, s obzirom da je i to bitan uvjet za odobrenje sredstava iz programa IPARD.

U kolovozu 2011. godine očekuje se raspisivanje drugog natječajnog kruga programa IPARD.

7. Sanacija deponija Sitnica

Tijekom proteklih godina Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. U tom smislu izrađen je glavni projekt u ukupnoj vrijednosti od 168.360,00 kuna, za što je Općina Blato tijekom proteklih godina izdvojila 61.261,00 kuna.

Tijekom 2007. godine izrađeno je trasiranje podzemne vode, laboratorijske analize uzoraka vode, utvrđivanje smjera i brzine toka podzemne vode s područja odlagališta, te izrada izvješća s kartografskim priložima. Vrijednost ovih poslova iznosi 108.580,00 kuna.

Dodatkom osnovnog ugovora od kolovoza 2007. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je probijanje pristupne ceste, izradu protupožarnog pojasa, nabavku rabljenog kompaktora i intervenciju vatrogasne postrojbe, kako bi se zaustavilo daljnje izbijanje požara na platou i padini odlagališta, a ukupni troškovi iznosili su 855.767,00 kuna. Temeljem navedene dokumentacije ishoda je lokacijska dozvola, nakon čega je izrađen glavni projekt i ishoda je Potvrda na glavni projekt.

Od 01. listopada 2009. godine Dodatkom osnovnog Ugovora učešće Fonda za zaštitu okoliša se mijenja i postotak sufinanciranja sanacije odlagališta Fonda će iznositi 60 % umjesto prijašnjih 50 %. Udio Općine Blato u ovom financiranju iznosi 20 % i Općine Vela Luka 20%.

Općina Blato izvršila je otkup zemljišta na području obuhvata sanacije odlagališta kako bi se od Fonda ishodila sredstva temeljem navedenog Ugovora, za što je u protekloj godini utršeno 464.266,00 kuna za otkup zemljišta i 462.808,00 za vodni doprinos.

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u srpnju 2010. godine, sa pet gradova i sedamnaest županija, uključujući i Općinu Blato i Općinu Vela Luka, *Ugovor o izgradnji i korištenju budućeg Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko- neretvanske županije*, s kojim se ide u pozitivnom smjeru realizacije postavljenih ciljeva.

Trenutno stanje po pitanju ovog projekta jest da je ishoda građevinska dozvola i da je Općina Blato, zajedno sa Općinom Vela Luka u procesu pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na drugi poziv za dostavu ponuda za prepristupni fond IPA Adriatic, čije se raspisivanje očekuje u 2011. godini.

8. Izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato

Općina Blato je ugovorila izradu UPU južne i sjeverne obale sa tvrtkom Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 750.788,00 kuna.

Urbanistički planovi uređenja obuhvaćaju izradu slijedećih planova: UPU Potirna – Garma, UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac, UPU Lučica i UPU Bristva – Prigradica – Žukova.

UPU Bristva – Prigradica – Žukova donesen je u listopadu 2010. godine, te je nakon stupanja na snagu upućen Županijskom zavodu za prostorno uređenje u Dubrovniku, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Veloj Luci i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac i UPU Lučica upućeni su na mišljenje Županijskom zavodu za prostorno uređenje u Dubrovniku, nakon čega će se uputiti Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na suglasnost.

Za UPU Potirna provedena je ponovna javna rasprava jer je došlo do odstupanja u građevinskim područjima na geodetskoj podlozi u odnosu na stanje na terenu.

U protekloj godini za izradu navedenih planova utrošeno je ukupno 303.727,00 kuna.

9. Maritimna zaštita luke Prigradica

Za ovu investiciju izrađena je kompletna projektna dokumentacija, za što je utrošeno 2.266.015,8 kuna. Projektna dokumentacija sastoji se od: izvedbe geodetskih i hidrografskih radova u akvatorijalnom dijelu luke, izvedba geotehničkih istražnih radova za realizaciju pomorsko građevinskih objekata, te izrada glavne i izvedbene dokumentacije. Izrađena je dokumentacija

kontrole glavnog projekta za što je izdvojeno 141.880,5 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađena je studija utjecaja na okoliš za što je izdvojeno 197.640,00 kuna iz vlastitih sredstava tvrtke Eko d.o.o..

Nakon donošenja UPU Bristva – Prigradica – Žukova, podniet je zahtjev za za ishođenje lokacijske dozvole.

10. Uređenje Prižbe

a) Izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta za male športove na Prižbi

U postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za dvije parcele u predjelu "Ravno", koje bi se pripojile ostalom zemljištu u vlasništvu Općine Blato, te bi se formirala parcela ukupne površine 1.800,00 m². Na tom zemljištu planira se izgradnja športskih terena. Tijekom proteklih godina izrađena je projektna dokumentacija za što je izdvojeno 61.000,00 kuna sa PDV-om.

Nakon donošenja UPU Gršćica – Prižba, slijedi ishođenje lokacijske dozvole.

11. Uređenje nerazvrstanih cesta

U protekloj godini za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 15.955,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

12. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata

Početkom 2008. godine ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za oborinsku kanalizaciju iz centra Blata, za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 158.600 kuna, te je izrađena i dodatna projektna dokumentacija u vrijednosti od 65.000,00 kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.

U siječnju 2010. godine završena je izrada kompletne projektne dokumentacije, nakon čega je u kolovozu 2010. godine ishođeno Rješenje za građenje.

13. Priprema početka rješavanja imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu ŽC-6222 na istočnom ulazu u mjesto Blato

Općina Blato je u protekloj godini započela postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova, tj. otkupa zemljišta za proširenje županijske ceste ŽC-6222 na dijelu istočnog ulaza mjesta Blata, na dionici od početka drvoreda lipa do spoja sa državnom cestom D-118.

Realizacija ove investicije financirati će se sredstvima Županijske uprave za ceste, Dubrovnik, dok imovinsko pravni poslovi tj. otkup zemljišta sredstvima Proračuna Općine Blato.

14. Izgradnja javnog WC-a

Izrada projektne dokumentacije financirati će se sredstvima tvrtke EKO d.o.o. u iznosu od 28.000,00 kuna, te je u protekloj godini isplaćen dio u iznosu od 14.000,00 za izradu idejnog projekta. U protekloj godini izrađen je idejni projekt i ishođena je potvrda na glavni projekt. Općina Blato je za ovu investiciju u protekloj godini izdvojila 2.860,00 kuna za vodni doprinos.

Realizacija ove investicije započet će u slijedećoj godini, za što je izdvojeno 100.000,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

2. FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA u 2010. godini

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

R.br	Naziv investicije	Planirano rebalansom	Izdvojeno	Izvori financiranja
1.	Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje a) prva dionica b) druga dionica	1.620.000,00	1.349.260,00 267.648,00	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Općina Blato
2.	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica	80.000,00	82.999,0	Općina Blato
3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica - Karbuni	22.000,00	21.935,00	Općina Blato
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica - Vinačac	145.000,00	141.696,00	Općina Blato
5.	Uređenje gradskog parka	3.780.000,00	3.767.063,00	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
6.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica *a)I faza kanal.sust. Blato- Prigradica b)projek.dokum.grad.mreže	*6.800.000,00 603.000,00	*6.756.951,0 602.886,00	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Općina Blato
7.	Sanacija deponija Sitnica	928.000,00	927.074,00	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Blato
8.	Izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato	305.000,00	303.727,00	Općina Blato
9.	Maritimna zaštita luke Prigradice			
10.	Uređenje Prižbe			
11.	Uređenje nerazvrstanih cesta	60.000,00	15.955,00	Općina Blato
12.	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata			
13.	Priprema početka rješavanja imovinsko pravnih poslova uz ŽC-6222			

14.	Izgradnja javnog WC-a	3.000,00	2.860,00	Općina Blato
	Ukupno Općina Blato	1.589.200,00	1.439.706,00	
	Ukupno drugi izvori financiranja	5.956.800,00	6.043.397,00	

* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.