

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE
BLATO u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godini**

UVOD

Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u prvoj polovici 2012. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do spoja sa ŽC-6222

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak novo izgrađene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz Proračuna Općine Blato izdvojiti će se 85.400,00.

Idejni projekt je izrađen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole, međutim lokacijska dozvola još nije izdana zbog imovinsko pravnih poslova.

2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica

Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za slijedeću dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km.

Radovi na drugoj dionici su započeli u prvoj polovici travnja 2012. godine. Do sredine srpnja izvršeni su radovi na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet. Nakon završetka turističke sezone izvršiti će se preostali radovi ugradnje habajućeg sloja, te prometne signalizacije. Kompletno financiranje druge dionice ceste vrši se putem Županijske uprave za ceste Dubrovnik.

U prvoj polovini 2012. godine za izvođenje radova prve dionice ceste utrošeno je ukupno 389.036,00 kuna. Županijska uprava za ceste izdvojila je 350.132,4 kune, dok je preostali dio u iznosu od 38.903,61 kuna financirala Općina Blato.

Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 35.000,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

Prema Programu za 2012. godinu Općina Blato će izdvojiti 645.000,00 kuna za imovinsko pravne poslove i 80.000,00 kuna za izvođenje radova, dok će Županijska uprava za ceste, Dubrovnik izdvojiti 720.000,00 kuna.

3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac

Tijekom proteklih godina izrađene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93 kuna. Za ovjeru parcelacijskog elaborata potrebno je završiti rješavanje imovinsko pravnih poslova, nakon čega će se i završiti izrada glavnog projekta.

U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 562.176,00 kuna. Do sada je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno 420.480,00 kuna, dok će se preostali iznos od 141.696,00 kuna realizirati do kraja 2012. godine.

4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila 16.103.970,23 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.

U prvoj polovici ove godine uplaćeno je ukupno 1.621.885,34 kuna tvrtci Konel d.o.o. za izvođenje radova i 29.315,00 kuna tvrtci Trames d.o.o. za stručni nadzor.

Preostaje još dovršetak radova u crpnoj stanici, tunelu i na podmorskom ispustu. Za dovršetak navedenih radova potrebno je osigurati 500.000,00 kuna, te će se nakon dovršetka svih radova podnijeti zahtjev za tehnički pregled.

Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih voda, putem tvrtke EKO d.o.o..

b) Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)

Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishoda je potvrda na glavni projekt za kompletno naselje Blato. Ova investicija podijeljena je na četiri faze. Potvrda na glavni projekt ishoda je za sve četiri faze, a uporabne dozvole ishodiće se za svaku pojedinu fazu, kako bi se mogla ishoditi sredstva za svaku pojedinu fazu.

Izrađena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja i studija utjecaja na okoliš.

U Proračunu Općine Blato osigurana su sredstva za vodni doprinos u iznosu od 139.558,85 kuna, te je u prvoj polovici ove godine isplaćena je tromjesečna rata u iznosu od 17.340,00 kuna.

Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna dokumentacija koja je zajedno sa prijavom upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je u studenom 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok).

Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 9.875.000,00 kuna sa PDV-om, a nakon provedene javne nabave ukupna vrijednost investicije iznosi 5.258.619,4 kuna bez PDV-a. Doprinos sredstava EU iznosi 3.943.964,55 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 1.314.654,85 kuna, dok će Općina Blato izdvojiti 902.173,64 kuna.

Izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi koji su bitan preduvjet za odobrenje sredstava iz programa IPARD.

5. Sanacija deponija Sitnica

Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. Fond će sudjelovati u financiranju sa 60 %, Općina Blato

sa 20 % i Vela Luka sa 20 %. Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.644,00 kuna, čime Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m².

U 2010. godini vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 464.266,00 kuna, dok će se preostali dio u iznosu od 279.378,00 isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.

Općina Vela Luka također je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica, a koje pripadaju Općini Vela Luka, te je s Općinom Blato potpisala sporazum o načinu rješavanja financiranja tog zemljišta.

Ishođena je potvrda na glavni projekt.

Općina Blato zajedno sa Općinom Vela Luka i Fondom za zaštitu okoliša u procesu je pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na pretpristupni fond IPA III B. Ukupna procjena netto vrijednost investicije je 15.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Plan investicije predviđa i kupnju reciklažnog dvorišta u kojem bi se odvojeno prikupljale iskoristive otpadne tvari iz kućanstva. Dio otpada će se, po uspostavljanju uvjeta za to, prebacivati pretovarnim stanicama do županijskog centra za gospodarenje otpadom.

U ovoj godini Općina Blato planira utrošiti 150.000,00 kuna za imovinsko pravne poslove, što će se realizirati do kraja 2012. godine.

6. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato

Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato, te je sa Urbanističim zavodom grada Zagreba d.o.o. ugovorena izrada navedenog plana u iznosu od 84.800,00 kuna sa PDV-om.

Ovim planom biti će obuhvaćene samo izmjene i dopune koje su navedene u Odluci o izradi plana, a odnose se na usklađenje sa Prostornim planom Dubrovačko neretvanske županije i ostalim manjim korekcijama u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.

U prvoj polovici ove godine izrađen je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Blato, te je provedena prethodna rasprava. U prvoj polovici ove godine za izradu ovog plana utrošeno je 34.500,00 kuna.

7. Uređenje nerazvrstanih cesta

U ovoj godini do 30. lipnja 2012. godine za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 17.548,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

8. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL

U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cijelosti realiziran.

U programu Općine Blato za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000, kuna, koja će se realizirati u drugoj polovici 2012. godine.

9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu

Potaknuta brojnim zahtjevima građana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje postojećeg

grobља, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje će se izvršiti sjeverno od postojećeg starog dijela groblja, uz cestu Blato – Prigradica.

U tom smislu otkupit će se parcele ukupne površine 2.300,00 m². Početni troškovi ove investicije koji uključuju cijenu zemljišta, cijenu kompletne projektne dokumentacije i manipulativne troškove iznose 160.500,00 kuna. Ukupna cijena građevinskih radova utvrdit će se nakon provedene javne nabave za izvođenje radova.

Prema zbroju početnih troškova i procijenjenim troškovima izvođenja radova, ukupni iznos potreban za proširenje groblja iznosi 1.680.000,00 kuna.

Općina Blato u slijedećoj godini financirati će izgradnju dviju grobnica koje će biti u vlasništvu Općine Blato, u iznosu od 80.000,00 kuna, a preostali iznos od 1.600.000,00 kuna financirati će budući vlasnici grobnica.

U siječnju ove godine utrošeno je 40.000,00 kuna za otkup zemljišta (preostali iznos isplatit će se nakon uknjižbe) i 39.500,00 kuna za izradu idejnog projekta.

Izrađen je idejni projekt, te se do kraja rujna 2012. godine očekuje ishodenje lokacijske dozvole.

10. Uređenje plaže iza jige u Prigradici

Općina Blato je u ovoj godini financirala uređenje plaže iza jige u Prigradici sa sredstvima koja su u Proračunu Općine Blato namijenjena ulaganju u turizam. Ovi radovi obuhvaćaju uklanjanje nasipa, za što je izdvojeno 21.250,00 kuna sa PDV-om i izgradnju potpornog zida uz nogostup ceste za što je izdvojeno 82.965,96 kuna. U prvoj polovici ove godine financirani su samo zemljani radovi u iznosu od 21.250,00 kuna.

11. Vodoopskrba Karbuna – podmiru dugovanja

Temeljem Odluke Vlade RH o donošenju plana rješavanja obveza jedinica lokalne samouprave ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenja kredita za obnovu i izgradnju vodogospodarske infrastrukture, od 02. lipnja 2011. godine te je dug za vodoopskrbu Karbuna otpisan na način da je potrebno platiti 10 % (do sada je u Ugovoru bilo 50 % kn 1.750.000,00), a Vlada RH je na sebe preuzela 90 % što uključuje i kamate.

Prema tome ukupni dug iznosi 350.662,35 kuna, od toga 61 % otpada na Općinu Smokvica (vodoopskrba Smokvice), a na Općinu Blato 39 %, ili 136.758,32 kuna što će se realizirati do kraja godine.

**FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u razdoblju
od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine**

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

R.b r	Naziv investicije	Planirano za 2012.	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06. 2012.	Izvori financiranja
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice 54. do spoja sa ŽC-6222			
2.	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica	720.000,00	350.132,40	Županijska uprava za ceste, Dubrovnik
		725.000,00	73.903,61	Općina Blato
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica - Vinačac	142.000,00		Općina Blato
4.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica *a)I faza kanal.sust. Blato-Prigradica b)Izgr.II faze kanal. pods. naselje Blato	*2.200.000,0 2.000.000,00	*1.621.885,34 29.315,00 17.340,00	Hrvatske vode putem Eko d.o.o Općina Blato Općina Blato IPARD program i kreditna sredstva
5.	Sanacija deponija Sitnica	150.000,00		Općina Blato
6.	Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato	85.000,00	34.500,00	Općina Blato
7.	Uređenje nerazvrstanih cesta	20.000,00	17.548,00	Općina Blato
8.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL	250.000,00		Općina Blato
9.	Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu	1.680.000,00	79.500,00	Općina Blato i građani
10.	Uređenje plaže iza jige u Prigradici	120.000,00	21.250,00	Općina Blato
11.	Vodoopskrba Karbuna, podmira dugovanja	137.000,00		Općina Blato
	Ukupno Općina Blato	3.309.000,00	273.356,60	
	Ukupno drugi izvori financiranja	2.720.000,00	350.132,40	

* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.