

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u 2011. godini

UVOD

Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u 2011. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1. Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje

a) Izgradnja dionice od groblja Svetog Križa do spoja sa ul. br. 54.

Tijekom veljače i ožujka protekla godine provedena je javna nabava – pregovarački postupak bez prethodne objave za nepredviđene radove, te je u ožujku sklopljen aneks ugovora na iznos od 526.758,38 kuna. Nepredviđeni radovi odnose se na određene izmjene i dodatne radove (premještanje spomenika palim borcima, uređenje prostora oko spomenika, uređenje parkinga, dodatni troškovi električne energije i novi sustav okana kanalizacije). Osnovni ugovor sklopljen je na iznos od 2.572.967,10 sa PDV-om sa tvrtkom Brodomerkur d.d. iz Splita. Radovi su započeli u listopadu 2009. godine a završeni su sredinom 2010. godine, te je 15. srpnja 2010. godine izvršena primopredaja izvedenih radova.

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 526.758,00 kuna za nepredviđene radove iz Proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U studenom protekla godine izvršen je tehnički pregled ceste, te je izdana uporabna dozvola.

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do spoja sa sa ŽC-6222

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak novo izgrađene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz Proračuna Općine Blato za 2011. godinu izdvojiti će se 85.400,00 kuna.

U 2010. godini ugovorena je izrada Posebne geodetske podloge i Parcelacijskog elaborata za što će se izdvojiti 6.150,00 kuna. Posebna geodetska podloga je izrađena i ovjerena, a parcelacijski elaborat izraditi će se nakon ishoda lokacijske dozvole. Idejni projekt je izrađen i u rujnu protekla godine podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu.

2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica

Za ovu investiciju izrađena je kompletna projektna dokumentacija, te je u 2010. godini ishoda lokacijska dozvola. Izvršena je procjena zemljišta i u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova.

Izrađen je parcelacijski elaborat, čiju je izradu u 2009. godini, financirala Općina Blato u iznosu od 230.625,00 kuna. Parcelacijski elaborat je trenutno u Uredu za katastar na ovjeri.

Tijekom 2010. godine iz Proračuna Općine Blato financirala se izrada Posebne geodetske podloge u iznosu od 58.426,00 kuna i dodatna projektna dokumentacija u iznosu od 24.573,0 kuna.

Tijekom studenog i prosinca 2010. godine provedena je javna nabava za izvođenje radova,

te je s najpovoljnijim ponuđačem tvrtkom Obšivač d.o.o. iz Metkovića sklopljen ugovor na ukupni iznos od 6.536.539,42 kuna sa PDV-om. Javna nabava je provedena za prvu dionicu ceste Blato – Giča dužine 3.200,00 m. Također je ugovoreno iskolčenje ceste za što se izdvojilo 24.600,00 kuna sa PDV-om i stručni nadzor za što se izdvojilo 84.870,00 kuna sa PDV-om.

Radovi su započeli početkom ožujka 2011. godine a završili su u prosincu 2012. godine.

Županijska uprava za ceste, Dubrovnik provela je javnu nabavu za slijedeću dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km. Prema najpovoljnijoj ponudi ukupna vrijednost ove investicije iznosi 4.875.000,00 kuna. Radovi će započeti početkom travnja, a planiraju se završiti do kraja lipnja ove godine. Ova investicija će se u cjelokupnom iznosu financirati iz Proračuna Županijske uprave za ceste, Dubrovnik.

Županijska uprava za ceste za ovu investiciju u protekloj godini izdvojila je 5.532.751,00 kuna, dok je Općina Blato izdvojila 700.614,00 kuna, što čini ukupni iznos od 6.233.365,00 kuna.

Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u protekloj godini utrošeno je 19.000,00 kuna.

3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica – Karbuni

Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacija za što je izdvojeno 305.000,00 kuna. U srpnju 2010. godine izrađen je glavni projekt, te je izvršena uplata projektantu prema okončanoj situaciji u iznosu od 109.800,00 kuna. Financiranje izrade projektne dokumentacije izvršeno je putem tvrtke Eko d.o.o..

U 2010. godini ishodena je potvrda na glavni projekt, te je uplaćen iznos od 21.935,00 kuna za vodni doprinos.

4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac

Tijekom proteklih godina izrađene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.

U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 460.800,00 kuna. Tijekom 2010. godine za izradu projektne dokumentacije izdvojeno je 141.696,00 kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta.

Tijekom 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93 kuna.

Elaborat je trenutno u Uredu za katastar na ovjeri, nakon čega će se završiti izrada glavnog projekta i podnijeti zahtjev za Potvrdu na glavni projekt.

U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 460.800,00 kuna. Tijekom 2010. godine za izradu projektne dokumentacije izdvojeno je 141.696,00 kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta.

5. Uređenje gradskog parka

Ukupna vrijednost ugovorenih radova uređenja gradskog parka iznosi 6.011.717,91 kuna.

Osim uređenja samog parka, ovi radovi obuhvaćaju izgradnju novih potpornih zidova (sjeverni i zapadni), izgradnju oborinske kanalizacije koja dijelom prolazi kroz park i uređenje nogostupa u ulici br. 1., na dionici od škole do hotela.

Radovi su započeli u kolovozu 2009. godine, a završili su u travnju 2011. godine.

U travnju protekle godine proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave sa tvrtkom Konstruktor Hotina d.o.o. iz Blata za dodatne radove – oborinska kanalizacija u gradskom parku. Ukupna cijena navedenih radova iznosi 877.086,00 kuna. U protekloj godini financirana je izrada snimke izvedenog stanja u iznosu od 9.000,00 kuna putem tvrtke Eko d.o.o., što je bilo potrebno za ishođenje uporabne dozvole.

Ukupna vrijednost realiziranih radova u 2011. godini iznosi 1.889.811,00 kuna, što se financiralo sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U rujnu 2010. godine Općina Blato izvršila je postupak prijave za natječaj Fonda za zaštitu okoliša radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kako bi odobrenim sredstvima mogla financirati rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete.

Cilj projekta je modernizacija javne rasvjete na području općine Blato na prostoru gradskog parka i dijela drvoreda 'Zlinje', koja se postiže postavljanjem rasvjetnih tijela koja zadovoljavaju standarde ekološke i energetske učinkovitosti.

Tijekom veljače 2011. godine projekt je prihvaćen od strane Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 265.960 kuna, od čega je udio vlastitog financiranja u ukupnoj investiciji iznosio 137.551,00 kuna, dok je preostalih 128.409,00 kuna financirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

6. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila 17.978.087,00 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.

Tijekom 2011. godine uplaćeno je ukupno **3.500.000,00** kuna tvrtci Konel d.o.o. za izvođenje radova i tvrtci Trames d.o.o. za stručni nadzor.

Preostaje još dovršetak opremanja u crpnoj stanici i automatskoj rešetki, te završni radovi u tunelu i na trasi podmorskog ispusta.

Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, putem tvrtke EKO d.o.o. za koju je do sada izdvojeno 13.030.000,00 kuna za izvođenje radova i za stručni nadzor.

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradske mreže unutar naselja Blato

Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. u studenom 2009. godine ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna. Do ožujka 2011. godine izrađena je kompletna projektna dokumentacija, te je u veljači 2011. godine ishodaena lokacijska dozvola, a u lipnju Potvrda na glavni projekt.

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 173.430,00 kuna i time je financirana kompletna projektna dokumentacija.

Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna dokumentacija koja je zajedno sa prijavom u lipnju 2011. godine upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je 15. studenog 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok) do 7.000.000,00 kuna.

U tu svrhu izrađena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja. Također je ugovorena izrada studije utjecaja na okoliš sa tvrtkom Ecoina d.o.o. iz Zagreba. Za potrebe izrade potrebnih studija za natječaj IPARD u 2011. godini utrošeno je 121.467,00 kuna.

Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u protekloj godini utrošeno je 40.600,00 kuna.

Izvršen je veći dio imovinsko pravnih poslova koji su bitan preduvjet za odobrenje sredstava iz programa IPARD.

Javna nabava za prvu fazu – Vela strana istok provedena je prema Europskim propisima.

7. Sanacija deponija Sitnica

Tijekom proteklih godina Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. U tom smislu izrađen je glavni projekt u ukupnoj vrijednosti od 168.360,00 kuna, za što je Općina Blato tijekom proteklih godina izdvojila 61.261,00 kuna.

Tijekom 2007. godine izrađeno je trasiranje podzemne vode, laboratorijske analize uzoraka vode, utvrđivanje smjera i brzine toka podzemne vode s područja odlagališta, te izrada izvješća s kartografskim prilogima. Vrijednost ovih poslova iznosi 108.580,00 kuna.

Dodatkom osnovnog ugovora od kolovoza 2007. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je probijanje pristupne ceste, izradu protupožarnog pojasa, nabavku rabljenog kompaktora i intervenciju vatrogasne postrojbe, kako bi se zaustavilo daljnje izbijanje požara na platou i padini odlagališta, a ukupni troškovi iznosili su 855.767,00 kuna. Temeljem navedene dokumentacije ishoda je lokacijska dozvola, nakon čega je izrađen glavni projekt i ishoda je Potvrda na glavni projekt.

Od 01. listopada 2009. godine Dodatkom osnovnog Ugovora učešće Fonda za zaštitu okoliša se mijenja i postotak sufinanciranja sanacije odlagališta Fonda će iznositi 60 % umjesto prijašnjih 50 %. Udio Općine Blato u ovom financiranju iznosi 20 % i Općine Vela Luka 20%.

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u srpnju 2010. godine, sa pet gradova i sedamnaest županija, uključujući i Općinu Blato i Općinu Vela Luka, *Ugovor o izgradnji i korištenju budućeg Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko- neretvanske županije*, s kojim se ide u pozitivnom smjeru realizacije postavljenih ciljeva.

Općina Blato zajedno sa Općinom Vela Luka i Fondom za zaštitu okoliša u procesu je pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na pretpristupni fond IPA III B. Ukupna procjena vrijednosti investicije je 15.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Za imovinsko pravne poslove u 2011. godini iz Proračuna Općine Blato utrošeno je 76.665,00 kuna.

8. Izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato

Općina Blato je ugovorila izradu UPU južne i sjeverne obale sa tvrtkom Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 750.788,00 kuna.

Urbanistički planovi uređenja obuhvaćaju izradu slijedećih planova: UPU Potirna – Garma, UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac, UPU Lučica i UPU Bristva – Prigradica – Žukova.

UPU Bristva – Prigradica – Žukova donesen je u listopadu 2010. godine, te je nakon stupanja na snagu upućen Županijskom zavodu za prostorno uređenje u Dubrovniku, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Veloj Luci i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac i UPU Lučica doneseni su 26. svibnja 2011. godine, a UPU Potirna donesen je 11. kolovoza 2011 godine, te su nakon stupanja na snagu upućeni Županijskom zavodu za prostorno uređenje u Dubrovniku, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Veloj Luci i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

U protekloj godini izrađivaču planova ukupno je uplaćeno 75.547,00 kuna i time je završeno financiranje ovih planova.

9. Maritimna zaštita luke Prigradica

Za ovu investiciju izrađena je kompletna projektna dokumentacija, za što je utrošeno 2.266.015,8 kuna. Projektna dokumentacija sastoji se od: izvedbe geodetskih i hidrografskih radova u akvatorijalnom dijelu luke, izvedba geotehničkih istražnih radova za realizaciju pomorsko građevinskih objekata, te izrada glavne i izvedbene dokumentacije. Izrađena je dokumentacija kontrole glavnog projekta za što je izdvojeno 141.880,5 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađena je studija utjecaja na okoliš za što je izdvojeno 197.640,00 kuna iz vlastitih sredstava tvrtke Eko d.o.o..

Nakon donošenja UPU Bristva – Prigradica – Žukova podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

10. Uređenje Prižbe

a) Izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta za male športove na Prižbi

U postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za dvije parcele u predjelu "Ravno", koje bi se pripojile ostalom zemljištu u vlasništvu Općine Blato, te bi se formirala parcela ukupne površine 1.800,00 m². Na tom zemljištu planira se izgradnja športskih terena. Tijekom proteklih godina izrađena je projektna dokumentacija za što je izdvojeno 61.000,00 kuna sa PDV-om.

Nakon donošenja UPU Gršćica – Prižba, slijedi ishođenje lokacijske dozvole.

11. Uređenje nerazvrstanih cesta

U protekloj godini za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 99.237,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

12. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata

Početkom 2008. godine ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za oborinsku kanalizaciju iz centra Blata, za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 158.600,00 kuna, te je izrađena i dodatna projektna dokumentacija u vrijednosti od 65.000,00 kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.

U siječnju 2010. godine završena je izrada kompletne projektne dokumentacije, nakon čega je u kolovozu 2010. godine ishodoeno Rješenje za građenje.

U protekloj godini proveden je postupak javne nabave – otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanjem okvirnog sporazuma na četiri godine, za izvođenje radova. Ukupna vrijednost ove investicije prema najpovoljnijoj ponudi iznosi 6.029.291,29 kuna, a stručnog nadzora 85.359,54 kuna. U protekloj godini sklopljen je ugovor na iznos od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Radovi su započeli 12. listopada 2011. godine, a do kraja 2011. godine utrošeno je ukupno 1.020.848,00 kuna.

Iz Proračuna Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva izdvojeno je 812.495,5, dok se preostali dio u iznosu od 208.352,5 kuna financirao iz Proračuna Općine Blato.

13. Priprema početka rješavanja imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu ŽC-6222 na istočnom ulazu u mjesto Blato

Općina Blato je započela postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova, tj. otkupa zemljišta za proširenje županijske ceste ŽC-6222 na dijelu istočnog ulaza mjesta Blata, na dionici

od početka drvoreda lipa do spoja sa državnom cestom D-118.

Realizacija ove investicije financirati će se sredstvima Županijske uprave za ceste, Dubrovnik, dok imovinsko pravni poslovi tj. otkup zemljišta sredstvima Proračuna Općine Blato.

14. Izgradnja javnog WC-a

Izrada projektne dokumentacije financirati će se sredstvima tvrtke EKO d.o.o. u iznosu od 28.000,00 kuna, te je u 2010. godini isplaćen dio u iznosu od 14.000,00 za izradu idejnog projekta. U ovoj godini izrađen je idejni projekt i ishodena je potvrda na glavni projekt, te je isplaćen iznos od 7.000,00 kuna. Općina Blato je u protekloj godini financirala ugovor o priključenju električne energije u iznosu od 7.638,00 kuna.

15. Elektrifikacija Žukove

U ožujku protekle godine izvršeni su radovi iskopa kanala od Naplovca do Žukove u duljini od 1.310,0 m, te su položeni visokonaponski kabel, niskonaponski kabel i kabel javne rasvjete, te su stvoreni preduvjeti za elektrifikaciju Žukove. Općina Blato je financirala iskop kanala za što je u 2011. godini izdvojeno 84.870,00 kuna.

16. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL

U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cjelosti realiziran, te je u postupku potpisivanja novog Sporazuma JLS sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Općina Blato je u 2011. godini iz navedenih sredstava za rješavanje imovinsko pravnih poslova utrošila 130.000,00 kuna.

17. Ulaganje u turizam

Općina Blato u protekloj godini izdvojila je 81.703,00 kuna za ulaganja u turizam.

FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINA BLATO u 2011. godini

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

R.b r	Naziv investicije	Planirano za 2011.	Ostvareno u 2011.	Izvori financiranja
1.	Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtnje a) prva dionica b) druga dionica	527.000,00	526.758,00	Općina Blato
2.	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica	6.569.000,00	5.532.751,00 700.614,00	Županijska uprava za ceste, Dubrovnik Općina Blato
3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica - Karbuni			
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica - Vinačac	145.000,00		Općina Blato
5.	Uređenje gradskog parka	1.890.000,00 128.420,00 137.580,00	1.889.811,00 128.409,00 137.551,00	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Fond za zaštitu okoliša Općina Blato
6.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica *a)I faza kanal.sust. Blato- Prigradica b)projek.dokum.grad.mreže	6.861.833,52 341.000,00	3.500.000,00 335.497,00	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske vode Općina Blato
7.	Sanacija deponija Sitnica	77.000,00	76.665,00	Općina Blato
8.	Izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato	76.000,00	75.547,00	Općina Blato
9.	Maritimna zaštita luke Prigradice			
10.	Uređenje Prižbe			
11.	Uređenje nerazvrstanih cesta	100.000,00	99.237,00	Općina Blato

12.	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata	1.020.000,00	812.495,50 208.352,5	Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva Općina Blato
13.	Priprema početka rješavanja imovinsko pravnih poslova uz ŽC-6222			
14.	Izgradnja javnog WC-a	80.000,00	7.638,00	Općina Blato
15.	Elektrifikacija Žukove	85.000,00	84.870,00	Općina Blato
16.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL	130.000,00	130.000,00	Općina Blato
17.	Ulaganje u turizam	82.000,00	81.703,00	Općina Blato
	Ukupno Općina Blato	1.780.580,00	2.464.432,5	
	Ukupno drugi izvori financiranja	9.607.420,00	8.363.466,5	

* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.