

# **IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godini**

## **UVOD**

Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u prvoj polovici 2013. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

### **1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do spoja sa ŽC-6222**

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak novo izgrađene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz Proračuna Općine Blato izdvojiti će se 85.400,00.

Idejni projekt je izrađen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, međutim lokacijska dozvola još nije izdana zbog imovinsko pravnih poslova.

Planira se izrada glavnog projekta što će se financirati sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik, dok će se sredstva za imovinsko pravne poslove osigurati u Proračunu Općine Blato.

### **2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica**

Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za slijedeću dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km.

Tijekom 2012. godine izvršeni su radovi II faze na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet. Preostali radovi ugradnje habajućeg sloja, te prometne signalizacije izvršeni su u rujnu 2013. godine. Kompletno financiranje druge dionice ceste vrši se putem Županijske uprave za ceste Dubrovnik.

Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 36.116,00 kuna iz Proračuna Općine Blato. Preostali dio u iznosu od 609.000,00 kuna financirat će se po uknjižbi.

### **3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac**

Tijekom proteklih godina izrađene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93 kuna. Za ovjeru parcelacijskog elaborata potrebno je završiti rješavanje imovinsko pravnih poslova, nakon čega će se i završiti izrada glavnog projekta.

U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 562.176,00 kuna. Do sada je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno 420.480,00 kuna. Preostali iznos od 141.696,00 kuna nije se realizirao u proteklom razdoblju ove godine.

### **4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica**

a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila 16.103.970,23 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.

U prvoj polovici ove godine putem tvrtke Eko d.o.o. financiran je pregled kanalizacijskih cijevi u iznosu od 30.740,00 kuna. Pregledom su utvrđeni nedostaci čiju je sanaciju u iznosu od 37.118,75 kuna financirala Općina Blato.

U ovoj godini izvršen je tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola.

Ova investicija u cijelosti se financirala iz programa CEB IV Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih voda, putem tvrtke EKO d.o.o..

#### b) Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)

Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishoda je potvrda na glavni projekt za kompletno naselje Blato. Ova investicija podijeljena je na četiri faze. Potvrda na glavni projekt ishoda je za sve četiri faze, a uporabne dozvole ishoda će se za svaku pojedinu fazu, kako bi se mogla ishoditi sredstva za svaku pojedinu fazu.

Izrađena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja i studija utjecaja na okoliš.

Iz Proračunu Općine Blato financiran vodni doprinos u iznosu od 139.558,85 kuna.

Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna dokumentacija koja je zajedno sa prijavom upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je u studenom 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok).

Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.151.934,25 kuna. U ožujku 2013. godine Općina Blato je sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopila Aneks ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD Programa na iznos od 4.546.155,20 kuna, što će za 712.464,20 kune povećati dio koji financira Općina Blato. Doprinos sredstava EU iznosi 3.409.616,00 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 1.136.538,80 kuna, dok će Općina Blato sada izdvojiti 1.614.637,84 kuna.

Pored toga, Općina Blato je ugovorila obavljanje stručnog nadzora čija vrijednost iznosi 105.000,00 kuna sa PDV-om. Također je sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. ugovorila radove izmiještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na području Općine Blato, faza 1 "Vela strana istok" čija vrijednost iznosi 568.412,83 kuna sa PDV-om.

Radovi su započeli u listopadu prošle godine.

U prvoj polovici ove godine ukupno je financirano 2.375.095,00 kuna za izvođenje radova i obavljanje stručnog nadzora.

## 5. Sanacija deponija Sitnica

Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. Fond će sudjelovati u financiranju sa 60 %, Općina Blato sa 20 % i Vela Luka sa 20 %. Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna, čime Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m<sup>2</sup>.

Do sada vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 655.128,00 kuna, dok će se preostali dio u iznosu od 88.506,00 kuna isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.

U prvoj polovici ove godine za rješavanje imovinsko pravnih poslova ukupno je utrošeno 13.092,00 kuna.

Općina Vela Luka također je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica, a koje pripadaju Općini Vela Luka, te je s Općinom Blato potpisala sporazum o načinu rješavanja financiranja tog zemljišta.

Ishođena je potvrda na glavni projekt.

Na sastanku načelnika s ravnateljem Fonda u siječnju 2013. godine dogovoreno je da zbog dugotrajnog postupka ishođenja sredstava iz EU ovaj se projekt financira iz nacionalnih sredstava zajedno sa dijelom sredstava iz proračuna Općine Blato i Općine Vela Luka. Sukladno navedenom Općina Blato kao nositelj projekta uputila je pismo namjere prema Fondu i očekujemo prijedlog Ugovora o financiranju.

Općina Blato utrošila je 156.984,00 kuna za rješavanje imovinsko pravnih poslova.

Pristigao je aneks ugovora o financiranju koji je potpisan i vraćen Fondu, te će Fond financirati nastavak projekta s 60 % sredstava, dok će Općina Blato i Općina Vela Luka financirati po 20%. Financiranje obuhvaća izradu nove Posebne geodetske podloge i novelacije izvedbenog projekta i troškovnika koje treba ugovoriti s tvrtkom Gauss d.o.o. i tvrtkom Ecoina d.o.o..

## **6. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato**

Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato, te je sa Urbanističim zavodom grada Zagreba d.o.o. ugovorena izrada navedenog plana u iznosu od 84.800,00 kuna sa PDV-om.

Ovim planom obuhvaćene su samo izmjene i dopune koje su navedene u Odluci o izradi plana, a odnose se na usklađenje sa Prostornim planom Dubrovačko neretvanske županije i ostalim manjim korekcijama u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.

U prvoj polovici 2013. godine završen je postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato, te je plan donesen na sjednici Općinskog vijeća u srpnju ove godine.

U prvoj polovici ove godine za izradu ovog plana utrošeno je 46.375,00 kuna čime je okončano financiranje ovog plana.

## **7. Uređenje nerazvrstanih cesta**

U ovoj godini do 30. lipnja za nabavku materijala za uređenje puteva utrošeno je 1.091,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

## **8. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL**

U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cijelosti realiziran.

U programu Općine Blato za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000, kuna, koja će se realizirati u drugoj polovici 2013. godine.

## **9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu**

Potaknuta brojnim zahtjevima građana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje će se izvršiti sjeverno od postojećeg starog dijela

grobља, uz cestu Blato – Prigradica.

U tom smislu otkupile su se parcele ukupne površine 2.300,00 m<sup>2</sup>. Početni troškovi ove investicije koji uključuju cijenu zemljišta, cijenu kompletne projektne dokumentacije i manipulativne troškove iznose 160.500,00 kuna.

Javna nabava za izvođenje radova provedena je u srpnju ove godine, te prema najpovoljnijoj ponudi ukupna cijena izvođenja radova iznosi 2.440.399,00 kuna sa PDV-om.

Prema zbroju početnih troškova i procijenjenim troškovima izvođenja radova, ukupni iznos potreban za proširenje groblja iznosi 2.600.899,00 kuna.

U prvoj polovini ove godine utrošeno je 1.168,00 kuna za vodni doprinos.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishoda je potvrda na glavni projekt.

## **10. Sanacija krovišta tržnice u Blatu**

Općina Blato je u ovoj godini planirala izvršiti sanaciju krovišta tržnice u Blatu. Ovom investicijom planira se izvršiti kompletna zamjena postojeće stare krovne konstrukcije i pokrova sa novom konstrukcijom i pokrovom, kao i postavljanje hidroizolacije na dijelu betonskog ravnog krova.

Za ovu investiciju Općina Blato je iz svog Proračuna za 2013. godinu izdvojila 300.000,00 kuna.

Javna nabava za izvođenje radova provedena je u rujnu ove godine, te je izvršen odabir najpovoljnije ponude sa ukupnim iznosom od 205.618,75 kuna, što će se financirati u drugoj polovici ove godine.

## **11. Vodoopskrba Črnja Luka - Žajkova**

Realizaciju vodoopskrbe Črnja Luka - Žajkova provodi Vodovod d.o.o. Blato.

Ukupna vrijednost izvođenja radova i stručnog nadzora ove investicije iznosi 2.668.653,44 kuna sa PDV-om.

Ovaj projekt obuhvaća polaganje cjevovoda profila 150 mm od ductil cijevi na dionici Črnja Luka – Žajkova u ukupnoj duljini od 2.650,00 m.

Hrvatske vode financirat će 90 % ove investicije što iznosi 2.401.788,08 kuna, dok će preostalih 10 % u iznosu od 280.000,00 kuna financirati Općina Blato.

U prvoj polovici ove godine Općina Blato je ovu investiciju financirala sa iznosom od 167.849,00 kuna, dok će se ostatak financirati do kraja ove godine.

## **12. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata**

Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacija, te je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 158.600,00 kuna, te dodatna projektna dokumentacija u vrijednosti od 65.000,00 kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.

U 2010. godini ishoda je Rješenje za građenje.

Predmet ovog projekta je prikupljanje, odvodnja, pročišćavanje i dispozicija oborinske vode koja se slijeva u centar naselja Blato, te odvodnja viška vode do polja Poje.

Provedena je javna nabava – otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na max. period od dvije godine, za izvođenje radova. Prema najpovoljnijoj ponudi ukupan iznos ove investicije je 6.029.291,29 kuna, a građevinskog nadzora 85.359,54 kuna.

U 2011. godini sklopljen je ugovor na iznos od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Radovi su započeli u listopadu 2011. godine, a do kraja 2011. godine izvršeni su radovi u vrijednosti prvog ugovora u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U ovoj godini planirana su sredstva za nastavak ove investicije u iznosu od 1.000.000,00 kuna,

međutim od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, do sada nam nisu odobrena sredstva za nastavak ove investicije.

### **13. Elaborat kanalizacije za južnu i sjevernu obalu Općine Blato**

Realizacija projekta odvodnje fekalnih voda za Blato podijeljena je u četiri faze i trajat će slijedeće 4 - 5 godina. U međuvremenu potrebno je prići ozbiljnoj pripremi za izradu projektne dokumentacije za sustave odvodnje fekalnih voda za južnu i sjevernu obalu. Potrebno je razmotriti mogućnost spajanja projekta kanalizacije sjeverne obale na postojeći uređaj za pročišćavanje i podmorski ispust Bristva, što je manje zahtjevan posao. Znatno zahtjevniji projekt je kanalizacijski sustav južne obale, koji će biti planiran kao zasebni sustav. Kada Hrvatska postane članica Europske unije za kanalizacijski sustav južne obale potrebno je planirati i biološki pročištač. U okviru elaborata kanalizacije južne obale, nužno je razmotriti problem građevina ispod županijske ceste, te izgradnju šetnice koja je predviđena Prostornim planom uređenja općine Blato.

Za izradu elaborata kanalizacije za južnu i sjevernu obalu Općine Blato u Proračunu Općine Blato za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna, međutim u prvoj polovici ove godine nije došlo do realizacije izrade ovog elaborata.

### **14. Postavljanje ograde uz igralište za male športove u Blatu**

Nakon što je od strane Županijske uprave za ceste izvršena nova regulacija prometa i postavljanje usporivača prometa na županijskoj cesti ispred školske zgrade, a temeljem mišljenja i Županijske uprave za ceste i Policije, Općina Blato je u ovoj godini planirala izvršiti postavljanje ograde uz sjevernu stranu županijske ceste Blato – Korčula, ispred igrališta za male športove u Blatu. Duljina planirane ograde biti će 60 m i biti će dopuna ograde uz dvorište školske zgrade, što će doprinijeti boljoj sigurnosti prelaska djece preko navedene ceste.

Za ovu investiciju u ovoj godini osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, međutim nije došlo do realizacije ove investicije.

### **15. Rješavanje imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu ŽC – 6222 na istočnom dijelu mjesta Blata**

Općina Blato je započela postupak rješavanje imovinsko pravnih poslova kako bi se izvršio otkup zemljišta za proširenje županijske ceste ŽC – 6222 na dijelu istočnog ulaza mjesta Blata, na dionici od početka drvoreda lipa do spoja sa državnom cestom D118.

Realizacija ove investicije financirati će se sredstvima Županijske uprave za ceste, dok imovinsko pravni poslovi tj. otkup zemljišta sredstvima Proračuna Općine Blato.

**FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine**

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

R.b r	Naziv investicije	Planirano za 2013.	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06. 2013.	Izvori financiranja
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice 54. do spoja sa ŽC-6222	56.000,00		Općina Blato
2.	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica	645.000,00	36.116,00	Općina Blato
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica - Vinačac	142.000,00		Općina Blato
4.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica *a)I faza kanal.sust. Blato-Prigradica b)Izgr.II faze kanal. pods. naselje Blato	4.840.000,00	*30.740,00 2.375.095,00	Eko d.o.o  Općina Blato IPARD program i kreditna sredstva
5.	Sanacija deponija Sitnica		13.092,00	Općina Blato
6.	Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato	50.000,00	46.375,00	Općina Blato
7.	Uređenje nerazvrstanih cesta	20.000,00	1.091,00	Općina Blato
8.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL	250.000,00		Općina Blato
9.	Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu	1.540.000,00	1.168,00	Općina Blato i građani
10.	Sanacija krovišta tržnice	300.000,00		Općina Blato
11.	Vodoopskrba Črnja Luka - Žajkova	280.000,00	167.849,00	Općina Blato
12.	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata	1.000.000,00		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
13.	Elaborat kanalizacije za južnu i sjevernu obalu	130.000,00		Općina Blato
14.	Postavljanje ograde uz	45.000,00		Općina Blato

	igralište za male športove u Blatu			
15.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova uz ŽC6223 na istočnom dijelu mjesta Blata			
	Ukupno Općina Blato	8.298.000,00	2.640.786,00	
	Ukupno drugi izvori financiranja	1.000.000,00		

\* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.