

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u 2012. godini

UVOD

Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u 2012. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do spoja sa ŽC-6222

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak novo izgrađene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz Proračuna Općine Blato izdvojiti će se 85.400,00.

Idejni projekt je izrađen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole, međutim lokacijska dozvola još nije izdana zbog imovinsko pravnih poslova.

2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica

Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za slijedeću dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km.

Radovi na drugoj dionici su započeli u prvoj polovici travnja 2012. godine. Do sredine srpnja izvršeni su radovi na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet. Tijekom ožujka 2013. godine izvršiti će se preostali radovi ugradnje habajućeg sloja, te horizontalne signalizacije. Kompletno financiranje druge dionice ceste vrši se putem Županijske uprave za ceste Dubrovnik.

Tijekom 2012. godine za izvođenje radova prve dionice ceste utrošeno je ukupno 850.051,00 kuna. Županijska uprava za ceste izdvojila je 653.259,64 kune, dok je preostali dio u iznosu od 196.791,36 kuna financirala Općina Blato i to 40.497,00 kuna za imovinsko pravne poslove i 156.294,36 kuna za izvođenje radova.

3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac

Tijekom proteklih godina izrađene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.

Tijekom 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93 kuna. Za ovjeru parcelacijskog elaborata potrebno je završiti rješavanje imovinsko pravnih poslova, nakon čega će se i završiti izrada glavnog projekta.

U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se izdvojiti 562.176,00 kuna. Do sada je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno 420.480,00 kuna, dok će se preostali iznos od 141.696,00 kuna realizirati do kraja 2012. godine.

4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila 16.103.970,23 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.

U prvoj polovici ove godine uplaćeno je ukupno 2.206.629,11 kuna tvrtci Konel d.o.o. za izvođenje radova. Općina Blato je u protekloj godini financirala stručni nadzor u iznosu od 29.315,00 kuna.

Svi radovi su završeni, te je krajem siječnja ove godine održan tehnički pregled, a ishodaenje uporabne dozvole očekuje se tijekom ožujka ove godine.

Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih voda, putem tvrtke EKO d.o.o..

b) Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)

Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishodaena je potvrda na glavni projekt za kompletno naselje Blato. Ova investicija podijeljena je na četiri faze. Potvrda na glavni projekt ishodaena je za sve četiri faze, a uporabne dozvole ishodit će se za svaku pojedinu fazu, kako bi se mogla ishoditi sredstva za svaku pojedinu fazu.

Izrađena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja i studija utjecaja na okoliš.

Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna dokumentacija koja je zajedno sa prijavom upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je u studenom 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok).

Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 9.875.000,00 kuna sa PDV-om, a nakon provedene javne nabave ukupna vrijednost investicije iznosi 5.258.619,4 kuna bez PDV-a. Doprinos sredstava EU iznosi 3.943.964,55 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 1.314.654,85 kuna, dok će Općina Blato izdvojiti 902.173,64 kuna.

Radovi su započeli početkom listopada 2012. godine, a trajat će do kraja 2013. godine.

Do kraja 2012. godine utrošeno je ukupno 137.767,00 kuna za izvođenje radova i 31.500,00 kuna za otkup zemljišta.

Izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi koji su bitan preduvjet za odobrenje sredstava iz programa IPARD.

5. Sanacija deponija Sitnica

Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. Fond će sudjelovati u financiranju sa 60 %, Općina Blato

sa 20 % i Vela Luka sa 20 %. Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.644,00 kuna, čime Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m².

U 2010. godini vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 464.266,00 kuna, dok će se preostali dio u iznosu od 279.378,00 isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.

Općina Vela Luka također je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica, a koje pripadaju Općini Vela Luka, te je s Općinom Blato potpisala sporazum o načinu rješavanja financiranja tog zemljišta.

Ishođena je potvrda na glavni projekt.

Općina Blato zajedno sa Općinom Vela Luka i Fondom za zaštitu okoliša u procesu je pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na pretpristupni fond IPA III B.

Na sastanku načelnika s ravnateljem Fonda u siječnju 2013. godine dogovoreno je da zbog dugotrajnog postupka ishođenja sredstava iz EU ovaj se projekt financira iz nacionalnih sredstava zajedno sa dijelom sredstava iz proračuna Općine Blato i Općine Vela Luka. Sukladno navedenom Općina Blato kao nositelj projekta je uputila pismo namjere prema Fondu i očekujemo prijedlog Ugovora o financiranju.

U protekloj godini Općina Blato utrošila je 156.984,00 kuna za rješavanje imovinsko pravnih poslova.

6. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato

Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato, te je sa Urbanističim zavodom grada Zagreba d.o.o. ugovorena izrada navedenog plana u iznosu od 84.800,00 kuna sa PDV-om.

Ovim planom biti će obuhvaćene samo izmjene i dopune koje su navedene u Odluci o izradi plana, a odnose se na usklađenje sa Prostornim planom Dubrovačko neretvanske županije i ostalim manjim korekcijama u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.

U ovoj godini izrađen je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Blato, te je provedena prethodna rasprava, a tijekom siječnja ove godine provedena je javna rasprava. U protekloj godini za izradu ovog plana utrošeno je 51.750,00 kuna.

7. Uređenje nerazvrstanih cesta

U 2012. godini za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 25.266,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.

8. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL

U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cijelosti realiziran.

U programu Općine Blato za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000, kuna, međutim nije došlo do realizacije navedenih sredstava.

9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu

Potaknuta brojnim zahtjevima građana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje će se izvršiti sjeverno od postojećeg starog dijela groblja, uz cestu Blato – Prigradica.

U tom smislu otkupit će se parcele ukupne površine 2.300,00 m². Početni troškovi ove investicije koji uključuju cijenu zemljišta, cijenu kompletne projektne dokumentacije i manipulativne troškove iznose 160.500,00 kuna. Ukupna cijena građevinskih radova utvrdit će se nakon provedene javne nabave za izvođenje radova.

Prema zbroju početnih troškova i procijenjenim troškovima izvođenja radova, ukupni iznos potreban za proširenje groblja iznosi 1.680.000,00 kuna.

Općina Blato u slijedećoj godini financirati će izgradnju dviju grobnica koje će biti u vlasništvu Općine Blato, u iznosu od 80.000,00 kuna, a preostali iznos od 1.600.000,00 kuna financirati će budući vlasnici grobnica.

U siječnju protekle godine utrošeno je 100.000,00 kuna za otkup zemljišta i 39.500,00 kuna za izradu idejnog projekta i geodetskih podloga.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija, ishodena je lokacijska dozvola, a potvrda na glavni projekt očekuje se do kraja veljače 2013. godine, nakon čega će se provesti javna nabava za izvođenje radova.

10. Uređenje plaže iza jige u Prigradici

Općina Blato je u ovoj godini financirala uređenje plaže iza jige u Prigradici sa sredstvima koja su u Proračunu Općine Blato namijenjena ulaganju u turizam. Ovi radovi obuhvaćaju uklanjanje nasipa, za što je izdvojeno 21.250,00 kuna sa PDV-om i izgradnju potpornog zida uz nogostup ceste za što je izdvojeno 82.965,96 kuna. U protekloj godini financirana je cijela investicija u iznosu od 92.655,00 kuna.

11. Vodoopskrba Karbuna – podmira dugovanja

Temeljem Odluke Vlade RH o donošenju plana rješavanja obveza jedinica lokalne samouprave ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenja kredita za obnovu i izgradnju vodosposobarske infrastrukture, od 02. lipnja 2011. godine te je dug za vodoopskrbu Karbuna otpisan na način da je potrebno platiti 10 % (do sada je u Ugovoru bilo 50 % kn 1.750.000,00), a Vlada RH je na sebe preuzela 90 % što uključuje i kamate.

Prema tome ukupni dug iznosi 350.662,35 kuna, od toga 61 % otpada na Općinu Smokvica (vodoopskrba Smokvice), a na Općinu Blato 39 %, ili 136.758,32 kuna što se realiziralo u protekloj godini.

12. Oborinska odvodnja iz centra Blata

Predmet ovog projekta je prikupljanje, odvodnja, pročišćavanje i dispozicija oborinske vode koja koje se slijeva u centar naselja Blato, te odvodnja viška vode do polja Poje.

Tijekom 2011. godine provedena je javna nabava – otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na max. period od četiri godine, za izvođenje radova. Prema najpovoljnijoj ponudi ukupan iznos ove investicije je 6.029.291,29 kuna, a građevinskih nadzora 85.359,54 kuna. Tijekom 2011. godine realiziran je prvi ugovor na iznos od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

U protekloj godini financiran je vodni doprinos u iznosu od 17.340,00 kuna.

FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u 2012. godini

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

R.b r	Naziv investicije	Planirano za 2012.	Ostvareno u 2012.	Izvori financiranja
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice 54. do spoja sa ŽC-6222			
2.	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica	653.259,64 206.740,36	653.259,64 196.791,36	Županijska uprava za ceste, Dubrovnik Općina Blato
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica - Vinačac			
4.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica *a)I faza kanal.sust. Blato- Prigradica b)Izgr.II faze kanal. pods. naselje Blato	*2.100.000,0 2.035.000,00	*2.206.629,11 29.315,00 169.267,00	Hrvatske vode putem Eko d.o.o Općina Blato Općina Blato, IPARD program i kreditna sredstva
5.	Sanacija deponija Sitnica	150.000,00	156.984,00	Općina Blato
6.	Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato	55.000,00	51.750,00	Općina Blato
7.	Uređenje nerazvrstanih cesta	30.000,00	25.266,00	Općina Blato
8.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL	150.000,00		Općina Blato
9.	Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu	140.000,00	139.500,00	Općina Blato i građani
10.	Uređenje plaže iza jige u Progradici	100.000,00	92.655,00	Općina Blato
11.	Vodoopskrba Karbuna, podmira dugovanja	137.000,00	136.758,32	Općina Blato
12.	Oborinska odvodnja iz centra Blata	20.000,00	17.340,00	Općina Blato
	Ukupno Općina Blato	3.023.740,36	986.311,36	
	Ukupno drugi izvori financiranja	653.259,64	653.259,64	

* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.