

7

OPIS RADOVA:		A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI		Obavljena količina radova:	
Krovna AB ploča debljine 22 cm. U stavku je uključen betonski nadozid krova. Izvesti sa betonom C25/30. Ploče armirati čeličnim armaturnim mrežama B500A i šipkama B500B prema statičkom proračunu i planu armature.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	mjesečno	ukupno
2.5c.	kg	12.391,20	13,45		6.442,04
<b>DONOS:</b>					
<b>OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC TRAVANJ</b>					
Po dokaznici u privitku:					
Armatura stropne ploče je izračunata po iskazu armaturnog plana za stropnu ploču:					
Armatura šipki:		4631,74	kg		
Armatura mreža:		6105,00	kg		
Ukupno:		10736,74	kg		
Obračunava se dodatnih:	20%	2.147,35	kg	2.147,35	
ZA IZVOĐAČA:					8589,39
			ZA NARUČITELJA:		

04-05-2020  
*Buflus*

