



OPIS RADOVA: A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					
Krovna AB ploča debljine 22 cm. U stavku je uključen betonski nadozid krova. Izvesti sa betonom C25/30. Ploče armirati čeličnim armaturim mrežama B500A i šipkama B500B prema statičkom proračunu i planu armature. Obračun za kompletan rad i materijal iz c) armatura					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.5c.	kg	12 391,20	13,45		
				DONOS:	
					0,00
OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC OŽUJAK					
Po dokaznici u privitku:					
Armatura stropne ploče je izračunata po iskazu armaturnog plana za stropnu ploču:					
Armatura šipki:		4631,74	kg		
Armatura mreža:		6105,00	kg		
Ukupno:		10736,74	kg		
Uzima se privremeno:	60%	6 442,04	kg	6 442,04	
ZA IZVOĐAČA:			ZA NARUČITELJA:		6442,04

02-04-2020




Lista šipki sa savijanjem B 500B

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	1002	8	1,58	70	1583,96	641,18
2	530	8	1,20	100	636,00	257,58
3	1	12	Metar		569,98	519,25
4	1	12	Metar		582,38	530,55
5	81	8	3,25	325	263,25	105,62
6	169	8	4,50	450	760,50	308,00
7	46	12	4,50	450	207,00	188,58
8	69	8	2,00	200	138,00	55,89
9	38	8	3,00	300	114,00	45,17
10	130	8	4,00	400	520,00	210,60
11	80	8	1,38	60	124,20	50,30
12	4	16	1,80	180	7,20	11,67
13	12	16	1,80	180	22,80	36,96
14	2	16	2,30	230	4,60	7,46
15	4	16	1,50	150	6,00	9,73
16	12	16	1,90	180	22,80	36,96
17	4	8	3,45	345	13,80	5,59
18	4	16	1,80	180	7,20	11,67
19	4	16	1,50	150	6,00	9,73
20	2	16	2,30	230	4,60	7,46
21	4	16	1,80	180	6,40	10,37
22	4	16	1,80	180	6,40	10,37
23	104	8	7,65	765	795,60	322,22
24	102	8	7,85	785	800,70	324,28
25	4	8	2,00	200	8,00	3,24
26	4	8	0,80	80	3,20	1,30
27	1900	8	1,18		2242,00	908,01

463174

Ukupna težina [kg]:

JAHACI 4 kom/m2
 30/30
 12/30
 27) 1900Ø8L=118cm

Lista mreža B 500A

Poz.	Kom.	Oznaka mreža	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]	Poz.	Kom.	Oznaka mreža	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]
1	4	0 257	4,250	2,200	155,83	18	6	0 257	3,650	2,200	200,75
2	4	0 257	3,000	2,200	110,00	20	1	0 257	3,650	2,080	31,30
3	1	0 257	4,250	0,850	15,05	21	8	0 257	6,000	2,200	485,00
4	8	0 257	6,000	2,200	44,00	22	2	0 257	6,000	1,280	63,75
5	3	0 257	6,000	0,850	63,75	23	2	0 257	5,980	1,100	54,77
6	2	0 257	2,100	2,200	38,50	24	4	0 257	6,000	1,100	110,00
7	2	0 257	5,100	2,200	83,50	25	2	0 257	2,730	1,100	24,88
8	1	0 257	2,100	0,850	7,44	26	1	0 257	3,550	1,100	16,25
9	2	0 257	2,080	2,200	38,35	27	2	0 257	6,000	2,150	107,55
10	2	0 257	5,080	2,200	93,35	28	1	0 257	3,130	2,150	27,99
11	1	0 257	2,080	0,850	7,41	29	1	0 257	3,030	1,100	13,86
12	8	0 257	6,000	1,750	349,80	30	17	0 257	4,000	2,200	623,33
13	1	0 257	2,850	1,750	20,76	31	9	0 257	4,500	2,200	371,25
14	1	0 257	1,230	1,750	8,97	32	7	0 257	5,250	2,200	338,88
15	4	0 257	4,850	2,200	181,50	33	1	0 257	2,030	1,100	9,28
16	1	0 257	4,850	0,850	17,53	34	1	0 257	4,000	2,180	35,25
17	6	0 257	3,850	2,200	217,25	35	1	0 257	6,000	1,430	35,63
18	1	0 257	3,850	2,060	33,87	36	1	0 257	1,000	1,100	4,58

Lista mreža B 500A

Poz.	Kom.	Oznaka mreža	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]
37	1	0 257	4,000	1,250	20,83
38	1	0 257	0,800	1,100	4,13
39	1	0 257	4,160	1,430	24,69
40	1	0 257	1,300	1,100	5,96
41	5	0 257	5,800	2,200	266,83
42	1	0 257	5,800	2,050	48,52
43	1	0 257	5,800	1,700	41,08
44	1	0 257	6,000	1,300	32,50
45	1	0 257	6,000	2,030	50,63
46	1	0 257	1,150	2,030	8,69
47	1	0 257	4,500	2,080	39,00

D broj	Opis	Bruto [kg]
111	Q 257	6105,00
111	Zbroj	6105,00

Sveukupna težina (kg) = 4631.74+6105.00 = 10736.74 kg

02-04-2020

Mario Bucat

MARIO BUCAT
 dipl. ing. građ.
 ovlašten inženjer građevinarstva

