13

RELIANCE

RELIANCE d.o.o.
Split
Marina Držića 25,
HR, 21 000 Split

mob +385 99 7914858
e-mail info@reliance.hr
web www.reliance.hr

IBAN HR6923400091110740458
Privredna banka Zagreb
Direktor: Tomislav Albini
MB 4425928
OIB: 55509707625

OPIS RADOVA: B 4. FASADERSKI RADOVI

Toplinska izolacija vanjskih zidova Z5, Z8- tvrde fasadne ploče kamene vune za ETICS sustave, ploče s λ ≤ 0,036 W/mK, d=12,0 cm, učvršćene pričvrsnicama sa širokom glavom na zid i ožbukane polimercementnom žbukom armiranom staklenom mrežicom.

| Redni broj predračuna: | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Obavljena količina radova: mjesečno | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | m² | 27,65 | 226,00 | | |
| | | | DONOS: | | 334,28 |

**OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC SIJEČANJ 2020** 10/2020

**OBRAČUNAVAMO KOLIČINE STAVKE:**

B 4. TROŠKOVNIK FASADERSKIH RADOVA jed.

4.1. Toplinska izolacija vanjskih zidova Z1, Z3, Z4 - tvrde ploče ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, d=12,0 cm, lijepljene na podlogu i dodatno mehanički učvršćene s plastičnim pričvrsnicama, ploče zahrapavljene vanjske površine za ETICS sustave. Izvedba između nosača betonskih monijerki.
Uključivo obradu ploča polimercementnom žbukom armiranom staklenom mrežicom, zajedno s pločama polistirena u certificiranom ETICS sustavu reakcije na požar B-s1,d0

m² 668,56

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PO PRETHODNIM OBRAČUNIMA: | 50% | 334,28 m2 | | |
| UZIMA SE DODATNIH: | ~~30%~~ 20% | ~~200,57~~ m2 130,00 | 200,57 | |
| UKUPNO: | ~~80%~~ 70% | | | ~~200,57~~ 130,00 |
| UKUPNO: | 334,28 + 200,57 = | 534,85 m2 | | |

ZA IZVOĐAČA:

T. Albini

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Tomislav Albini
dipl.ing.grad.
Inženjer gradilišta
GIG 174

ZA NARUČITELJA: ~~534,85~~ 464,28