



REPUBLIKA HRVATSKA
**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

10000 ZAGREB, Radnička cesta 80
tel.: 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810
e-mail: kontakt@fzoeu.hr

KLASA: 018-04/16-02/5
URBROJ: 563-07/242-18-24

Zagreb, 26. siječnja 2018.

- prema dostavnoj listi -

**PREDMET: Projekt sanacije odlagališta otpada Sitnica sa zatvorenim sustavom
procjednih voda**
- očitovanje na Zapisnik, daje se

Poštovani,

Nastavno na zaprimljeni Zapisnik sa sastanka održanog 16. siječnja 2018. u Splitu, u prilogu vam dostavljamo svoje komentare na isti. Komentare na zaprimljeni Zapisnik dostavljamo u cijelosti, kao privitak ovom dopisu. Kao što ćete vidjeti iz priloga, komentari i primjedbe na Zapisnik su toliki da je isti najvećim dijelom neprihvatljiv predstavnicima Fonda kao provedbenog tijela, obzirom na niz neispravno interpretiranih iskaza.

Obzirom na navedeno, uz komentare u prilogu niže navedeno dostavljamo vam naše zaključke sa sastanka kako slijedi:

1. Imajući u vidu zatečeno stanje na terenu, te da se Projekt sufinancira najvećim dijelom sredstvima GEF darovnice koja ističe u veljači 2019. godine, uvodno je istaknuto da se svi dionici moraju ponašati u skladu sa slijedećim činjenicama:
 - da Darovnicu, kojom su osigurana sredstava za provedbu ugovora, nije moguće produžiti, pa tako ni razdoblje prihvatljivosti troškova,
 - da su Izmjene i dopune potvrde glavnog projekta izrađene na temelju prethodno ishodenih dokumenata Lokacijske dozvole, Građevinske dozvole, pa tako i Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš odnosno Studije utjecaja na okoliš.
 - da je slijedom navedenog kod predlaganja i sagledavanja rješenja potrebno voditi računa o tome da izmjene koje se predlažu uvažavaju i trajanje svih eventualnih postupaka ishodenja izmjena/dopuna upravnih dokumenata na konačni rok izvršenja ugovora, te da suinvestitorima nije prihvatljivo probijanje gore navedenih rokova.
2. Zatraženo je od Voditelja projekta i Nadzora da se pridržavaju svojih ugovornih obveza i obveza prema ugovoru Izvođača te da se moraju očitovati na utjecaje na Code of Conduct, ESHS, EMP (posebno obzirom na činjenicu da je izvođač

izvodio miniranja na lokaciji te da miniranje nije bilo predviđeno Ugovorom i ugovornim dokumentima, te se treba utvrditi na utjecaj na izvore pitke vode i zaštitu mora kao i zaštitu okoliša). Navedeno se odnosi i na obveze Izvođača sukladno Ugovoru o radovima.

3. Naručitelj EKO kao ni Fond do danas nisu zaprimili potpune informacije niti dokumentaciju sukladno kojoj bi se mogli očitovati na novo nastalu situaciju na gradilištu, a posebno se pri tom misli na utjecaj na ukupno ugovorenu cijenu i na tijek izvođenja radova odnosno na ukupni rok izvođenja, a onda podredno i na ostale ugovorne dokumente EMP, ESHS; Code of conduct izvođača (podredno i nadzora), a kako je to definirano ugovorima za radove, nadzor i vođenje projekta, niti utjecaj na ishodišne dokumente (lokacijska, građevinska dozvola i dr.)
4. Predstavnici Fonda, naručitelja, nadzora, izvođača i voditelj projekta su primili na znanje zaključke Kategorizacije iskopa izvedene od strane Instituta IGH d.d. Split (prosinac 2014), koje je naručitelj naručio obzirom na zatečeno stanje na terenu, dopis izvođača i voditelja projekta, te se kao prijedlog postotnog učešća pojedine kategorije iskopa za prvu etapu iskopa tj. za potrebe izračuna utjecaja na ukupnu cijenu koštanja projekta prihvatiti 20% B kategoriju iskopa i 80% A kategoriju iskopa, ali će se za daljnje aktivnosti postotno učešće utvrditi temeljem stvarnog stanja na terenu.
5. Fond je upozorio, u ime naručitelja, sve prisutne da nije u mogućnosti prihvatiti predloženu jediničnu cijenu i da se postupa u skladu sa sklopljenim ugovorima dok se ne utvrdi ukupan utjecaj na ugovorni iznos, na vremenski rok izvođenja, i sve ostale ugovorne dokumente, a što je ugovorna obveza nadzora i voditelja projekta. Navedene ugovorne dokumente Naručitelj i Fond nisu zaprimili do dana održavanja sastanka, te ne može pokrenuti proceduru odobravanja/dougovaranja niti prihvatiti predloženu cijenu kao konačnu. Nadalje sredstva su osigurana iz GEF darovnice čime svaka izmjena ugovora podliježe procedurama ugovora i procedurama nabave Svjetske banke (Guideliness for procurement of goods, works, and non consulting services, 2011.)
6. Naručitelj/Fond je izjavio da je predložena jedinična cijena za iskop A kategorije tla načelno prihvatljiva, i to za potrebe procjena ukupne cijene koštanja projekta obzirom na razvidnu potrebu za izmjenom, no da bi se ista mogla prihvatiti od strane naručitelja mora proći ugovornu proceduru odobrenja od strane naručitelja i Svjetske banke. Također je navedeno da obzirom na očekivano znatno povećanje ugovorne investicije naručitelj nema osigurana sredstva te mora prije odobrenja utvrditi načine osiguranja sredstava.
7. Vezano za prijedlog proširenja kasete broj 1 za 12 m prema sjeveru; te obzirom na iznijeta mišljenja na sastanku da će se za navedenu izmjenu neminovno morati podnijeti službeni zahtjev za mišljenjem tijelu koje je izdalo upravne akte, a koje će sukladno proceduri poslati na mišljenje nadležnim tijelima, te da je za očekivati da će navedeno rezultirati izmjenom lokacijske dozvole a moguće i rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš – postignut je dogovor da se odustaje od prijedloga jer predstavlja prevelik rizik za postizanje roka ugovora.
8. Uslijed izmjene kategorije iskopa Izvođač je stava da ne može izvoditi radove na donjem brtvenom sloju, diskutiralo se o 3 načina rješavanja istog. Obzirom na nepoznate parametre, postignut je dogovor da će Izvođač, a sukladno svojim raspoloživim resursima i iskustvu, dostaviti do 18.siječnja 2018. prijedloge varijantnih rješenja donjeg brtvenog sloja s procjenom troškova/utjecaja na ukupno ugovorenu cijenu i rok trajanja, a projektant će razmotriti sva rješenja i

dati prijedlog optimalnog tehničko-tehnološkog rješenja izvedivog u gore navedenim rokovima.

9. Nakon odabira najpovoljnijeg rješenja projektant će izraditi konačno rješenje i izraditi potrebne izmjene.
10. Izvođač će podnijeti zahtjev za izmjenom i to vezano na kategoriju tla.
11. Fond, kao suinvestitor i provedbeno tijelo, ponovno je zatražio od ostalih dionika da se dostave mišljenja Naručitelju, sa svim potrebnim utjecajima, a podredno i ugovorni dokumenti, a kako bi se mogla hitno donijeti odluka na temelju činjenica te pokrenuti postupak odobrenja/dougovaranja sa Svjetskom bankom. Fond je također upozorio kako je projekt u kritičnoj fazi te da se Naručitelj nalazi u situaciji u kojoj mora hitno donijeti odluku o načinu zaključenja financijske konstrukcije ili eventualnom raskidu ugovora u slučaju da se dogodi da nije u mogućnosti pronaći dodatna sredstva, uslijed najavljenog povećanja projekta od preko 40%, a o čemu će se dostaviti detaljnije kalkulacije.

Nastavno na gore navedeno, a u cilju uspješne provedbe Projekta te **cjelovitog i pravovremenog informiranja** Naručitelja i svih dionika, molimo da se hitno uspostavi adekvatna komunikacijska mreža i adekvatna komunikacija među svim dionicima Projekta, da se pripreme potrebne podloge i upotpune nedostajuće informacije, obzirom da prema saznanjima Fonda, Naručitelj a ni Fond, nisu zaprimili potrebne informacije, niti dokumente kako bi se mogla donijeti odluka o načinu nastavka radova i izmjeni ugovora.

Ponovno ističemo kako se ovdje, a posebno nakon uvida u stanje, ne radi o manjoj izmjeni ugovora već o izmjenama uslijed kojih se može očekivati povećanje od oko 40 % ukupno ugovorenog iznosa, a što niti naručitelj niti Fond nisu mogli predvidjeti tijekom planiranja projekta.

Svi dionici su dužni u okviru svoje nadležnosti, hitno pripremiti prijedloge za Naručitelja kako bi mu se omogućilo nesmetano ispunjavanje ugovornih obveza.

Prilog: Komentari na zapisnik od 16.1.2018.

S poštovanjem,

SEKTOR ZA FONDOWE EUROPSKE UNIJE

Maja Feketić, dipl.ing. građ.



DOSTAVITI:

- Eko d.o.o., gosp. Mario Sardelić, dr.vet.,
- Arhitektonski kolektiv d.o.o., gosp. Mario Bucat, dipl.ing.građ.,
- Geoprojekt d.d., gosp. Marin Skopljak, dipl.ing.građ.,
- GT Trade d.o.o., gosp. Arsen Tonšić, dipl.ing.građ.,
- Pismohrani, ovdje